

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

								STAN ZA AWANSOWANIA NA	2010-12-10		
Lp.		Wyszczególnienie	dług. (km) / obiekt. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	Etap zrealizowany	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
Autostrady											
1	1.1	Budowa autostrady A-1 Nowe Marzy - Toruń	km 62,4	2008 - 2011	w. Nowe Marzy - w. Grudziądz	8,9	BY	DŚU - 2007-09-28 DUL - 1997-02-21 PnB - 2008-01-25 Podpisano umowę z GTC S.A. - 2008-09-30	w budowie	2011-12	GTC S.A.
	1.2				w. Grudziądz - w. Lisewo	15,6	BY	DŚU - 2007-09-28 DUL - 1996-12-10 PnB - 2008-01-30 Podpisano umowę z GTC S.A. - 2008-09-30	w budowie	2011-12	GTC S.A.
	1.3				w. Lisewo - w. Lubicz	27,0	BY	DŚU - 2007-09-28 DUL - 1996-12-10 PnB - 2008-02-08 Podpisano umowę z GTC S.A. - 2008-09-30	w budowie	2011-12	GTC S.A.
	1.4				w. Lubicz - w. Czerniewice (bez węzła)	10,9	BY	DŚU - 2007-09-28 DUL - 1996-12-10 PnB - 2008-04-02 Podpisano umowę z GTC S.A. - 2008-09-30	w budowie	2011-12	GTC S.A.
2	2.1	Budowa autostrady A-1 Toruń - Stryków	km 144,1	2008 - 2012	w. Czerniewice (z węzłem) - w. Odolion	11,4	BY	proces przygotowawczy DUL - 1998-12-30 DŚU - 2009-04-15 PnB - 2010-05-24 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-06-17	w budowie	2012-09	SRB CIVIL ENGINEERING LTD, PBG S.A. APRIVIA S.A. HYDROBUDOWA POLSKA S.A. JOHN SISK & SON LTD
	2.2				w. Odolion - w. Brzezie	23,1	BY	proces przygotowawczy DUL - 1998-12-18 DŚU - 2009-04-15 PnB - 2010-05-24 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-06-17			
	2.3				w. Brzezie - w. Kowal	29,5	BY	proces przygotowawczy DUL - 1998-12-18 DŚU - 2009-04-15 PnB - 2010-05-19 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-06-17	w budowie	2012-09	PBG S.A. APRIVIA S.A. HYDROBUDOWA POLSKA S.A. SRB CIVIL ENGINEERING LTD. JOHN SISK & SON LTD
	2.4				w. Kowal - w. Sójki	30,0	ŁÓ	proces przygotowawczy DUL (woj. kuj - pom) - 1998-12-18 DUL (woj. łódzkie) -2003-08-19 DŚU (woj. łódzkie) - 2009-02-18 DŚU (woj. mazowieckie) - 2009-02-20 DŚU (woj. kuj - pom) -2009-04-15 PnB (woj. kuj - pom) -2010-05-19 PnB (woj. łódzkie) - 2010-07-02 PnB (woj. maz.)-2010-08-03 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-07-09	w budowie	2012-04	SRB Civil Engineering Ltd. John Sisk & Son Ltd, Roadbridge, BUDBAUM S.A.
	2.5				w. Sójki - w. Kotliśka (z węzłem)	15,2	ŁÓ	proces przygotowawczy DUL (woj. łódzkie) - 1998-12-29 DŚU (woj. łódzkie) - 2009-02-18 PnB - 2010-06-04 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-06-18	w budowie	2012-04	POLDIM S.A., Bogi i Krysi k.s., Bogi&Krysi Polska Sp. z o.o.
	2.6				w. Kotliśka - w. Piątek	9,0	ŁÓ	proces przygotowawczy DUL - 1998-12-29 DŚU (woj. łódzkie) - 2009-02-18 ZnRID - 2010-06-30 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-07-09	w budowie	2012-04	SANDO BUDOWNICTWO POLSKA Sp.z o.o., CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ - SANDO S.A.
	2.7				w. Piątek - w. Stryków I	21,0	ŁÓ	proces przygotowawczy DUL - 1998-12-29 i 2003-08-19 DŚU (woj.łódzkie) - 2009-02-18 PnB (odcinek od km 270+000 do km 273+400) - 2010-06-04 PnB (odcinek od km 273+400 do km 291+000) - 2010-06-08 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-06-18	w budowie	2012-04	Johann Bunte Bauunternehmung GmbH&Co.KG, Bunte Polska Sp. z o.o., PRM Mosty-Łódź S.A., PBDIM Erbedim Sp. z o.o., PUT INTERCOR Sp. z o.o.
3	3.1	Budowa autostrady A-1 Pyrzowice - Maciejów - Sośnica	km 44,4	2008 - 2012	w. Stryków	4,9	ŁÓ	proces przygotowawczy DUL - 2003-08-19 DŚU (woj. łódzkie) - 2009-02-18 PnB - 2009-11-06 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-05-28	w budowie	2011-11	Budimex S.A.
3.2	w. Stryków				16,1	KA	proces przygotowawczy DUL - 2005-09-27 DŚU - 2008-02-12 PnB - 2009-06-12 (dnia 2009-08-31 uzyskano rygor natychmiastowej wykonalności) PnB (w. Pyrzowice) - 2009-08-05	w budowie	2012-04	Budimex S.A. Mostostal Warszawa S.A.	
3.3	w. Maciejów - w. Maciejów				20,1	KA	proces przygotowawczy DUL - 2005-09-27 DŚU - 2008-02-12 PnB - 2009-06-12 (dnia 2009-10-08 uzyskano rygor natychmiastowej wykonalności) Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-06-16 Decyzja MI utrzymująca w mocy DUL - 2010-05-24	w budowie	2011-12	DRAGADOS S.A.	
3.4	w. Maciejów - w. Sośnica				6,0	KA	proces przygotowawczy DŚU - 2007-07-11 DUL - 2005-09-27 PnB - 2008-02-11 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-03-09	w budowie	2011-06	Polimex - Mostostal S.A./Doprastav a.s./Eurovia Polska S.A./PRDIM S.A. Kędzierzyn-Koźle.	
	3.4				w. Gliwice - Sośnica	2,2	KA	oddana do ruchu	-	-	-

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

								STAN ZAAWANSOWANIA NA	2010-12-10		
Lp.		Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	Etap zrealizowany	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
	74.1				(S-19) Rzeszów (A4, w. Rzeszów Zachód) - w.Świczna	4,4	RZ	proces przygotowawczy DSU - 2008-11-07 ZnRID - 2010-04-07 Podpisanie umowy z Wykonawcą robót - 2010-04-22 Wpłynęły odwołania od ZnRID	w budowie	2011-11	Radko Sp. z o.o. partnerzy:Autostrada Wschodnia Sp. z o.o., Punj Lloyd Ltd. Ministerstwo Infrastruktury
	15.4				w. Rzeszów Centralny - w. Rzeszów Wschód	6,9	RZ	proces przygotowawczy DUL - 1998-12-28 DSU - 2008-11-07 ZnRID - 2009-12-29 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-02-26	w budowie	2011-09	Mostostal Warszawa S.A. Acciona Infraestructuras S.A.
16	16.1	Budowa autostrady A-4 Rzeszów-Korczowa	km 88,3	2010 - 2012	Rzeszów (w. Wschód) - Jarosław (w.Wierzbna)	41,2	RZ	proces przygotowawczy DUL na odc. Rzeszów Wsch. - Przeworsk - 1998-12-28 DUL na od. Przeworsk - Korczowa - 2009-07-15 ostateczna 2009-08-25 DSU - 2008-12-29 Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-11-06 ZnRID - 2010-10-20 Podpisano umowę z Wykonawcą robót- 2010-09-23	w budowie	2012-07	Polimex Mostostal S.A., DOPRASTAV a.s
	16.2						RZ	DSU - 2008-12-29 DUL - 2009-07-15 Podpisano umowę z Wykonawcą - 2009-10-29	prace projektowe i budowlane	2012-04	Budimex S.A. FERROVIAL AGROMAN S.A.
	16.3						RZ	DSU - 2008-12-29 DUL - 2009-07-15 Podpisano umowę z Wykonawcą - 2009-11-04	prace projektowe i budowlane	2012-04	J&P AVAX S.A.
	16.4						RZ	DSU - 2008-12-29 DUL - 2009-07-15 Podpisano umowę z Wykonawcą - 2009-11-04	prace projektowe i budowlane	2012-04	J&P AVAX S.A.
17	17.1	Budowa obwodnicy Wrocławia A-8	km 35,5	2008 - 2011	od autostrady A4 (wraz z łącznikiem Kobierzyce do DK8) - w. Łotnisko (dk nr 94) (km 0+000 do 13+500)	14,4	WR	proces przygotowawczy DSU - 2006-09-25 DUL - 2006-12-07 PnB - 2007-09-06 i 2007-10-18 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2008-10-16	w budowie	2010-12	Budimex S.A.
	17.2				Most przez Odrę (km 18+174 - 19+960)	1,8	WR	proces przygotowawczy DUL - 2006-09-25 PnB - 2007-04-03	w budowie	2011-04	Acciona Infraestructuras S.A. & Mostostal Warszawa S.A
	17.3				w. Łotnisko (dk nr 94) - w. Pawłowice (S8 wraz łącznikiem Długoleka do DK8) (km 13+500 do 18+174 i od 18+960 do 24+000)	19,3	WR	proces przygotowawczy DSU - 2006-09-25 DUL - 2006-12-07 PnB - 2007-09-06 i 2007-10-18 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2008-10-22	w budowie	2011-06	Strabag Sp. z o.o./Heilt+Werner Budowlana Sp. z o.o./Dywidag Bau GmbH/Mostostal Warszawa S.A.
18	18.1	Budowa autostrady A-18 Olszyna - Goniące (j.ph)	km 70,9	2004 - 2010	w. „Olszyna” - w. „Królów”	70,9	ZG	oddana do ruchu	-	-	-
	18.2				„Królów” - w. „Zary”		ZG	oddana do ruchu	-	-	-
	18.3				w. „Zary” - w. „Iłowa”		ZG	oddana do ruchu	-	-	-
	18.4				w. „Iłowa” - w. „Goniące”		ZG	oddana do ruchu	-	-	-
19	19.1	Budowa autostrady A-18 Olszyna - Goniące (przebudowa jezdni południowej)	km 70,9	2010 - 2012	węzeł "Olszyna" (km 0+633) do węzła "Zary" (km 23+900)	23,3	ZG	DUL - 1998-02-25,1998-03-23,1998-04-08 DSU - 2010-07-29 ogłoszono II-etapowy przetarg na roboty budowlane - 2009-06-29 Nastąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na skutek pojawienia się nowych obszarów NATURA 2000 Podpisanie aneksu do ROS - 2010-03-23 Nowy wniosek o DSU - 2010-05-10 Podpisanie umowy na zaprojektowanie dodatkowych elementów minimalizujących oddziaływanie na środowisko - 2010-05-10 DSU 2010-07-29 Wniosek o ZnRID - 2010-09-30	Przygotowanie materiałów przetargowych Oczekujemy na wydanie ZnRID	2010-12	Transprojekt-Warszawa Sp. z o. o. / GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Lubuski Urząd Wojewódzki
	19.2				od węzła "Zary" (km 23+900) do granicy województwa lubuskiego i dolnośląskiego (km 50+000)	26,1	ZG				
	19.3				od granicy województwa lubuskiego i dolnośląskiego (km 50+000) do węzła "Goniące" (km 71+533)	21,5	ZG				
	19.4				elementy dodatkowe na odcinku I (1 przejście dla zwierząt, 2 MOP-y kat. I)	0,0	ZG				
	19.5				elementy dodatkowe na odcinku III (2 przejścia dla zwierząt, 2 MOP-y kat. I)	0,0	ZG				
Drogi ekspresowe											
20	20.1	Budowa drogi S-1 Pyrzowice-Podwarpie (II etap)	km 9,5	2004 - 2008		9,5	KA	oddana do ruchu	-	-	-
21	21.1	Budowa drogi S-1 Pyrzowice - Podwarpie(III etap)	km 11,5	2009-2011	odc. I węzeł "Pyrzowice" - węzeł "Łotnisko" km 0+300 - 2+158	1,9	KA	Zadanie realizowane w ramach zadania "Budowa autostrady A-1 Pyrzowice - Maciejów - Sońnica" Poz. 3			
	21.2				odc. II węzeł "Łotnisko" - Podwarpie - dobudowa drugiej jezdni km 2+158 - 11+760	9,6	KA	DSU - 2008-12-23 ZnRID - 2010-05-17	-	-	-
22	22.1	Budowa drogi S-1 Kosztowy - Bielsko Biala	km 40,0	2012 - 2016	Mysłowice (dk nr 1, w.Kosztowy) - Bielsko Biala (S69, w.Suchy Potok)	40,0	KA	Zleceno opracowanie: STES I, II, KP, materiałów do DSU i DUL, PB, MP Odebrane: STES I, II, materiały do DSU Wniosek o DSU do WS - 2008-02-08 Wniosek o DSU do WM - 2008-02-18 Wojewoda Śląski zawiązał postępowanie 2008-08-27 - wniosek UNESCO o korektę przebiegu Wojewoda Małopolski zawiązał postępowanie 2008-08-07 - wniosek UNESCO o korektę przebiegu Ze względów środowiskowych wybrano wariant V jako preferowany	Planowana jest modyfikacja wariantu VI w celu wyeliminowania potencjalnie negatywnego oddziaływania na gatunki chronione (słepowron) dla których został utworzony obszar Natura 2010. Oddział wystąpił do Centrali o wyrażenie zgody na powyższe.	2010-12	MG/MŚG/DOŚ/GDDKiA
23	23.1	Budowa drogi S-1 Bielsko-Biala - Cieszyń	km 35,5	2002 - 2011	w. Komorowice - w. „Rosta” (Komorowice/Rosta)	2,8	KA	proces przygotowawczy DSU - 2008-01-15 DUL - 2008-10-28 PnB - 2009-05-05	w budowie	2011-05	Hermann Polska Sp. z o.o. Hermann Kirchner Bauntechnik GmbH Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "MOSTY - LODZ" S.A. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR
	23.2				Bielsko Biala (w. Komorowice) - Jasienica	11,0	KA	oddana do ruchu	-	-	-
	23.3				Obwodnica m. Grodzka Śląskiego	4,9	KA	oddana do ruchu	-	-	-
	23.4				Obwodnica m. Skoczów	5,4	KA	oddana do ruchu	-	-	-
	23.5				Skoczów-Cieszyń (w. Krasna)	6,7	KA	oddana do ruchu	-	-	-
	23.6				Cieszyń (w. Krasna) - Cieszyń (gr. Państwa)	4,7	KA	oddana do ruchu	-	-	-

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / objętk. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA	2010-12-10	Termin zakończenia realizacji Etapu	Institucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
24	24.1 24.2 24.3	Budowa drogi ekspresowej S-2 w Warszawie, odc.w.Konotopa - w.Puławska wraz z odc. w.Lotnisko- Marynarska (S79)	21,6	2009 - 2011 2009 - 2012	2,3 8,2 11,1	WA	oddana do ruchu proces przygotowawczy DUL - 2005-12-29 DSU - 2008-05-30 PnB - 2008-10-31 proces przygotowawczy DUL - 2006-08-11 DSU - 2009-02-09 PnB - 2010-07-01 Podpisano umowę z wykonawcą robót - 2010-06-17	- w budowie w budowie	- 2012-04 (od 2012-05 zapewnienie przejeźdźności na czas trwania finałowego turnieju mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012)	- TEERAG-ASDAG POLSKA Sp. z o.o./ TEERAG-ASDAG Aktiengesellschaft, Wiedeń / Intop Tarnobrzeg Sp. z o.o. Bilfinger Berger Budownictwo S.A., Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "Mosty-Lódź" S.A., Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.
25	25.1	Budowa obwodnicy Międzyzdroje na drodze S-3	2,9	2006 - 2009	2,9	SZ	oddana do ruchu	-	-	-
26	26.1 26.2 26.3 26.4	Budowa drogi S-3 Szczecin - Gorzów Wlkp.	81,6	2006 - 2010	28,2 26,7 26,7 0,0	SZ	oddana do ruchu oddana do ruchu proces przygotowawczy DUL (woj. zachodniopomorskie) - 2005-07-14 DUL (woj. lubuskie) - 2008-08-30 DSU (woj. zachodniopomorskie) - 2006-05-30 DSU (woj. lubuskie) - 2006-06-28 PnB (woj. zachodniopomorskie) - 2007-11-23 PnB (woj. lubuskie) - 2008-05-20 proces przygotowawczy	- - Trwają procedury administracyjne związane z przekazaniem odcinka do ruchu Roboty związane z przebudową dk 3	- - 2010-12 2011-05	- - Lubuski Urząd Wojewódzki / Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Berger Bau GMBH Budimex S.A.
27	27.1	Budowa Obwodnicy Gorzowa Wlkp. na drodze S-3 (II etap)	9,5 8/1221,78	2004 - 2009	9,5	ZG	oddana do ruchu	-	-	-
28	28.1	Budowa Obwodnicy Międzyzdrzeza na drodze S-3	6,5 7/459,6	2004 - 2007	6,5	ZG	oddana do ruchu	-	-	-
29	29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6 29.7 29.8	Budowa drogi S-3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól	142,7	2010 - 2012	11,7 18,5 19,1 17,1 7,4 18,5 6,4 44,0	ZG	DSU - 2009-09-02 Zlecono opracowanie PB, PW, MP Opracowano STES I i II DSU - 2006-12-22 DUL - 2005-06-23 ZnRID - 2010-03-31 Opracowano PB W dniu 2008-11-06 ogłoszono I etap przetargu ograniczonego dla każdego postępowania Wysłano zaproszenia do składania ofert cenowych proces przygotowawczy ZnRID - 2009-12-23, 2009-12-30 DSU - 2007-12-24 DUL - 2005-03-25 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-07-23 proces przygotowawczy ZnRID - 2009-12-23, 2009-12-30 DSU - 2007-12-24 DUL - 2005-03-25 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-07-23 proces przygotowawczy ZnRID - 2009-12-23, 2009-12-30 DSU - 2007-12-24 DUL - 2005-03-25 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-07-23 DSU - 2009-10-08 Zlecono opracowanie materiałów do DSU i DUL, PB, PW, MP Opracowano STES I i II Wniosek o DSU - 2009-05-21 DSU - 2009-09-01 Zlecono opracowanie materiałów do DSU i DUL, PB, PW, MP Opracowano STES I i II Wniosek o DSU - 2009-05-21 Zatwierdzono KP na posiedzeniu ZOPI	W opracowaniu PB Oczekujemy na złożenie ofert Podpisanie umowy z Wykonawcą robót	2010-12 2010-12 2011-03	Promost Sp. z o.o. GDDKIA Centrala/ GDDKIA Oddział w Zielonej Górze Mota - Engil Central Europe S.A. Mota-Engil, Engenharia e Construcçao, S.A. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. HERMANN KIRCHNER Polska sp. z o.o. HERMANN KIRCHNER Baunternehmung GmbH HERMANN KIRCHNER Hoch-u. Ingenieurbau GmbH Budimex S.A. FERROVIAL AGROMAN S.A. Campo de las Naciones Promost Sp. z o.o. GDDKIA Oddział w Zielonej Górze Biuro Projektów KARO Sp. z o.o. / GDDKIA Oddział w Zielonej Górze / GDDKIA
30	30.1	Budowa drogi S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)	79,1	2010 - 2013	79,1	WR	DSU na odc. Nowa Sól-Legnica wraz z obw. Lubina - 2009-12-29 Ostateczność DSU - 2010-02-05 KP drogi S-3 dla odc. Nowa Sól-Legnica PB dla obwodnicy Lubina (nie uwzględniający wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych zgodnie z Zarządzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad) Podpisano umowę na wykonanie PB, PW i DP wraz z dostosowaniem PB obwodnicy Lubina do aktualnych wymogów technicznych 2010-12-01	W opracowaniu PB, PW i DP	2011-10	TRAKT Sp. z o.o.
31	31.1	Budowa drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka	69,6	2011 - 2013	69,6	WR	Dla Jednej jezdni obwodnicy Jawora uzyskano: DUL - 2005-11-16 DSU - 2008-03-20 dla jednej jezdni Opracowano PB, PW, MP dla jednej jezdni obwodnicy Jawora Dla całości zadania uzyskano: DSU - 2010-03-18 (z wyłączeniem jednej jezdni obwodnicy Jawora) Opracowano KP (z wyłączeniem obwodnicy Jawora) Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej - 2010-06-14	-	-	-
32	32.1 32.2	Budowa drogi S-5 Nowe Marzy - Bydgoszcz	75,4	2012 - 2013	25,1 22,3	BY	DSU - 2010-07-23 Zlecono opracowanie STES, materiałów do DSU i DUL Wykonano STES I i II etap Wniosek o DSU - 2008-02-08	Oczekujemy na rozpatrzenie odwołań od DSU	2010-12	GDOŚ

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

										STAN ZAAWANSOWANIA NA	2010-12-10		
Lp.		Wyszczególnienie	dług. (km) / obiekt. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	Etap zrealizowany	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Institucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji		
	32.3				w.Aleksandrowo (z węzłem) - w. Białe Błota (bez węzła)	28,0	BY	Ponowny wniosek o DSU - 2010-05-11 Wpłynęły odwołania od DSU - 2010-09-09					
33	33.1	Budowa drogi S-5 i S-10 Bydgoszcz - Stryżek i Białe Błota	km 15,9	2006 - 2010	Bydgoszcz - Stryżek	5,5	BY	oddana do ruchu	-	-	-		
	w. Stryżek						BY	oddana do ruchu	-	-	-		
	w. Stryżek - Białe Błota				10,4	BY	oddana do ruchu	-	-	-			
34	34.1	Budowa drogi S-5 Bydgoszcz - Znin	km 36,3	2012 - 2013	w. Białe Błota (gr. obr. Murwaniec/Kruszyna) - w. Szubin (bez węzła)	9,7	BY	DSU - 2010-07-23 Zlecono opracowanie STEŚ, materiałów do DSU i DUL Wykonano STEŚ II II etap Wniosek o DSU - 2008-02-08 Ponowny wniosek o DSU - 2010-05-11 Wpłynęły odwołania od DSU - 2010-09-09	Oczekujemy na rozpatrzenie odwołań od DSU	2010-12	GDOŚ		
	w. Szubin (z węzłem) - w. Jaroszewo (z węzłem)				19,6	BY							
	w. Jaroszewo (bez węzła) - Znin (w. Biskupin z węzłem)				7,0	BY							
35	35.1	Budowa drogi S-5 Znin - Gniezno	36,4	2010 - 2013	Znin (w. Biskupin bez węzła) - Mielno gr. woj. (w. Mielno bez węzła)	18,1	BY	DSU - 2010-07-23 Zlecono opracowanie STEŚ, materiałów do DSU i DUL Wykonano STEŚ II II etap Wniosek o DSU - 2008-02-08 Ponowny wniosek o DSU - 2010-05-11 Wpłynęły odwołania od DSU - 2010-09-09	Oczekujemy na rozpatrzenie odwołań od DSU	2010-12	GDOŚ		
	35.2				Mielno (w. Mielno) z węzłem - Gniezno (dk nr 5, w. Łubowo)	18,3	PO					DSU - 2009-11-10 Zlecono opracowanie STEŚ II, KP, materiałów do DSU i ZnRID PB, PW, MP Opracowano STEŚ - posiedzenie ZOPI Departament Środowiska GDDKiA uzgodnił ROŚ - 2009-03-18 Posiedzenie KOPI z dnia 2009-04-09 - protokół nr 13/2009 Opracowano KP - posiedzenie ZOPI - 2009-11-23 Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-11-30	W opracowaniu PB Przygotowanie wniosku do ZnRID Opracowanie powtórnej oceny oddziaływania na środowisko
36	36.1	Budowa drogi S-5 Gniezno - Poznań (węzeł Kleszczewo)	35,0	2009 - 2012	Odcinek 1: Gniezno - Czachurki 0+420 - 14+475	14,9	PO	proces przygotowawczy DSU - 2007-09-24 DUL - 2008-06-06 DUL prawomocna 2008-11-28 PnB - 2009-07-27 (ostatyczna 2009-08-28) Podpisano umowę z Wykonawcą robot - 2009-11-10 Przekazano plac budowy - 2009-11-24	w budowie	2012-06	Drogados S.A.		
	36.2				Odcinek 2: Czachurki - Kleszczewo 14+475 - 34+615	20,1	PO	proces przygotowawczy DSU - 2007-09-24 DUL - 2008-06-06 DUL prawomocna - 2008-11-28 PnB - 2009-07-27 (ostatyczna 2009-08-28) Podpisano umowy z Wykonawcą robot - 2009-10-30 Przekazano plac budowy - 2009-11-19	w budowie	2012-06	Eurovia Polska S.A.		
37	37.1	Budowa drogi S-5 Poznań (A-2 węzeł Głuchowo) - Wrocław (A-8 węzeł Widawa)	km 156,6	2008 - 2012	Poznań (A2, w. Głuchowo) - Wronczyn	16,0	PO	Zlecono opracowanie STEŚ II, aktualizacji KP, materiałów do DSU i ZnRID, PB, PW, MP Opracowanie STEŚ II - posiedzenie ZOPI 2009-01-23 wystąpiono do Centrali GDDKiA o zatwierdzenie STEŚ II przez KOPI Uzgodniono ROŚ z DS 2009-09-30 KOPI - 2009-11-04 Protokół KOPI - 2009-11-30 Wniosek o DSU - 2010-05-12	W opracowaniu KP Oczekujemy na wydanie DSU	2010-02	BIKOS-ATEKO Sp. z o.o. / EUROPROJEKT Sp. z o.o. / GDDKiA Oddział w Poznaniu / RDOŚ		
	37.2				Wronczyn - Radomicko	34,6	PO		W opracowaniu KP Oczekujemy na wydanie DSU	2010-02	WBP Zabrze Sp. z o.o. / AYESA Polska Sp. z o.o. / GDDKiA Oddział w Poznaniu / GDDKiA RDOŚ		
	37.3				Radomicko - w. Kaczkowo	28,7	PO		W opracowaniu KP Oczekujemy na wydanie DSU	2010-02	Scott Wilson Ltd GDDKiA Oddział w Poznaniu GDDKiA RDOŚ		
37	37.4				Leszno (w. Kaczkowo) z węzłem - w. Korzeńsko z węzłem (koniec obw. m. Rawicz)	29,3	PO	DSU (woj. wielkopolskie) - 2009-02-17 DSU (woj. dolnośląskie) - 2009-03-20 Wniosek o ZnRID - 2009-06-30 Ogłoszono przetarg I stopnia na roboty budowlane - 2009-06-30 Wybór wykonawcy robot Konsorcjum: ALPINE Bau GmbH, PBG A.A., APRIVIA S.A., Hydrobudowa Polska S.A. - 2010-03-16 2010-06-18 - podział wniosku ZnRID na trzy odcinki: odc. I woj. wlkp. bez odc. 1,2 km - linia kolejowa Bojanowo - Góra, odc. II - woj. dolnośląskie, odc. III - odc. 1,2 km - linia kol. nr 372 Bojanowo - Góra 2010-07-28 - ZRID dla I odcinka 2010-07-30 podpisano umowę na roboty dla I odcinka 2010-08-03 przekazanie placu budowy I odcinka	I odcinek w budowie	2012-10	Konsorcjum: ALPINE Bau GmbH, PBG S.A., APRIVIA S.A., Hydrobudowa Polska S.A., GDDKiA Oddział w Poznaniu RDOŚ Wrocław Urząd Wojewódzki (woj. wielkopolskie)		
	37.5				w. Korzeńsko bez węzła - Wrocław (A8, w. Widawa)	48,0	WR	DSU - 2010-08-23 Opracowano STEŚ i ROŚ Zatwierdzono na KOPI przebieg trasy wg wariantu IC Zatwierdzono ROŚ Wniosek o DSU - 2009-09-28 Wszczęcie przez RDOŚ postępowania w sprawie DSU - 2010-02-26 Opracowano KP	W opracowaniu PB	2010-12	Transprojekt Warszawa Sp. z o.o.		
38	38.1	Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22)	km 59,4	2009 - 2013	Gdańsk (S6, w. Południowy) - Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo) ZPROJEKTUJ I ZBUDUJ	17,9	GD	proces przygotowawczy DSU - 2006-08-04 DUL - 2005-10-21 i 2006-08-28 ZnRID - 2009-09-21 Podpisano umowę z wykonawcą robot - 2009-10-06	w budowie	2012-05	BILFINGER BERGER POLSKA S.A. WAKOZ Sp. z o.o.		
	38.2				Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo) ZPROJEKTUJ I ZBUDUJ	41,5	GD	DSU (woj. Pom.) - 2010-02-19 DSU (woj. War.-Maz.) - 2010-02-26 Opracowano SW, KP i PFU Ogłoszono przetarg na projekt i budowę drogi - 2010-07-30	Postępowanie przetargowe	2011-05	GDDKiA Oddział w Gdańsku		
39.1					Elbląg (w. Kazimierzowo) - Kalsk (Pasłęk) (z rozbudową węzła Raczyki)	13,7	OL	proces przygotowawczy DSU - 2006-11-27 DUL - 2005-11-30 i 2007-10-04 PnB - 2008-05-07 i 2008-05-30 Decyzja o zmianie PnB wydana 2008-11-14 (jest ostateczna). Decyzja o zmianie PnB	W budowie	2011-05	Eurovia Polska S.A., Eurovia Verkehrsbaun Union GmbH, Warbud S.A., PU-T "OLTRANS", Drogomex Sp. z o.o. GDDKiA Oddział w		

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

								STAN ZAAWANSOWANIA NA	2010-12-10						
Lp.		Wyszczególnienie	dług. (km) / objętk. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	Etap zrealizowany	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji				
39		Budowa drogi S-7 Ebląg (S-22) - Olsztynek (S-51) (92,8 km w ciągu S7 i 14km w ciągu dk 16)	km 103,2	2008 - 2012				wydana 2009-02-10 (ostateczna 2009-08-15) Decyzja o zmianie PnB (węzeł Raczek) - 2009-04-16			Olsztynie				
								39.2	Kalsk (Pasłek) (S-7) - Miłomłyn (S-7)	36,5	OL	proces przygotowawczy DSU - 2008-09-29 ZnRID - 2010-01-06 (ostateczna 2010-02-23) Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-02-01	w budowie	2012-06	Strabag Sp. z o.o. / Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o.
								39.3	Miłomłyn (S7) - Ostróda Północ (S7)	9,5	OL	DSU - 2009-10-07 (ostateczna 2009-12-09) Zlecono opracowanie materiałów PB,PW,MP Zatwierdzona KP Postanowienie PWIS uzgadniające realizację przedsięwzięcia - 2009-06-12 Postanowienie GDOS uzgadniające realizację inwestycji - 2009-08-27 Przekazano do sprawdzenia PB - 2009-12-29 Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-11-30 ZOPI - 2010-03-04 Zaproszenie do II etapu postępowania przetargowego na roboty budowlane - 2010-07-08 Wniosek o ZnRID - 2010-07-14	Oczekujemy na wydanie ZnRID Otwarcie ofert na roboty budowlane	2010-12 2010-12	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki GDDKIA Oddział w Olsztynie
								39.4	Ostróda Północ (S-7) - Ostróda Południe (S-7) wraz z budową obwodnicy Ostródy (dk16)	23,5	OL	DSU - 2009-10-07 dla dk nr 7 DSU - 2009-11-26 dla dk nr 16 Zlecono opracowanie materiałów do DSU i DUL PB,PW,MP Wniosek o DSU - 2008-08-29 Postanowienie GDOS uzgadniające realizację inwestycji - 2009-09-24 Ogłoszenie przetargu ograniczonego na roboty budowlane - 2010-06-29 Zakończono przyjmowanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym - 2010-08-10	W opracowaniu PB i PW Otwarcie ofert w przetargu na roboty budowlane	2011-04 2011-06	Arcadis Sp. z o.o. GDDKIA Oddział Olsztyn
								39.5	Ostróda Południe (S-7) - Olsztynek (S51)	20,0	OL	DSU - 2009-10-07 (ostateczna 2009-12-09) Zatwierdzona KP Postanowienie PWIS uzgadniające realizację przedsięwzięcia - 2009-06-12 Postanowienie GDOS uzgadniające realizację inwestycji - 2009-08-27 Przekazano do sprawdzenia PB - 2009-12-29 Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-11-30 2010-03-04 ZOPI Zaproszenie do II etapu postępowania przetargowego na roboty budowlane - 2010-07-08	Przygotowanie materiałów do uzyskania ZnRID Otwarcie ofert na roboty budowlane	2010-12 2010-12	Arcadis Sp. z o.o. GDDKIA Oddział w Olsztynie
40		Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S-10)	km 124,6	2009 - 2012				DSU - 2007-09-10 DUL - 2008-10-07 Podpisanie umowy z Wykonawcą - 2009-05-29 Posiedzenie ZOPI - 2009-08-11	Prace projektowe i budowlane Opracowanie PB i PW	2012-06 2010-12	Sando Budownictwo Polska Sp. z o.o. Construciones Sanchez Dominguez-Sando S.A.; EnergoPol Szczecin S.A.; Wako Sp. z o.o.; Europrojekt Gdańsk Sp. z o.o.				
								40.2	Nidzica - Napierki (w.Napierki) z węzłem	22,4	OL	DSU - 2009-07-28 ZnRID - 2010-11-16 Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane (tryb ograniczony) - 2009-12-17	Zaproszenie do udziału w II etapie postępowania przetargowego	2010-12	GDDKIA Oddział w Olsztynie
								40.3	w.Żurominek - w.Napierki (bez węzła)	27,3	WA	DSU - 2009-12-22 (uchylona 2010-04-01) 2010-07-16 postanowienie uzgadniające PWIS Przetarg na dokumentację - unieważniony 2010-04-30	Oczekujemy na DSU	2010-12	RDOŚ
								40.4	w.Dreglin - w.Żurominek (bez węzła)	19,3	WA				
								40.5	obwodnica Płońska - węzeł Dreglin (z węzłem)	24,3	WA				
41		Budowa drogi S-7 Płońsk (S-10) - Warszawa (S-8)	km 57,3	2011 - 2013				DSU - 2010-07-09 Opracowano STES I i STES II, opracowano ROŚ Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej - 2010-09-07 Otwarcie ofert na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji - 2010-10-21	Weryfikacja ofert złożonych na wykonanie dokumentacji projektowej	2010-12	GDDKIA Oddział w Warszawie				
								41.2	Czosnów (dk nr 7)- Warszawa (S8, w.N-S)	22,5	WA	DSU - 2009-05-06 (ostateczna 2009-12-09) Opracowano STES I i STES II, opracowano Raport o oddziaływaniu na środowisko Otwarcie ofert na opracowanie PB,PW,MP - 2009-09-23 Podpisano umowę na opracowanie KP, PW, MP - 2009-11-23 KP - 2010-06-30 ZOPI - 2010-11-29	Analiza i uwzględnianie postulatów zgłoszonych w posiadzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych	2010-12	GDDKIA Oddział w Warszawie / AYESA POLSKA Sp. z o.o.
42	42.1	Przebudowa drogi S-7 Warszawa - Obwodnica Grójca	km 29,0	2011 - 2013		Warszawa (w. Lotnisko) - obwodnica Grójca	29,0	WA	DSU - 2008-03-23 (uchylona 2009-07-10) Opracowano materiały do DSU Wniosek o DSU - 2008-05-30 Postanowienie uzgadniające MS 2008-11-14, PWIS 2008-12-22 Przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji (otwarcie ofert 2009-05-05) Unieważnienie przetargu w związku z uchyleniem DSU i przekazaniem wniosku do ponownego rozpatrzenia przez RDOŚ Postanowienie uzgadniające PWIS - 2010-06-22	Oczekujemy na wydanie DSU	2011-01	RDOŚ / GDOS			
43	43.1	Budowa drogi S-7 obwodnica Grójca	km 8,3	2006 - 2008			8,3	WA	oddana do ruchu	-	-				
44	44.1	Budowa drogi S-7 Grójec - Białobrzegi*	km 17,8	2007 - 2009		Budowa drogi S-7 Grójec - Białobrzegi	17,8	WA	oddana do ruchu	-	-				
45	45.1	Budowa drogi S - 7 Białobrzegi - Jedlińsk	km 15,7	2006 - 2008			15,7	WA	oddana do ruchu	-	-				
				2010 - 2012		Radom (Jedliński) - Radom (S12, obwodnica)	24,7	WA	DSU - 2008-01-03 Podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie KP, SW, materiałów do DUL i PnB, PB, PW, MP - 2008-06-30 protokół ZOPI zatwierdzony 2008-09-15 Ogłoszenie przetargu ograniczonego - 2009-09-30 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu- 2009-11-04 Sprawdzono i zakwalifikowano wnioski - 2009-12-30 Opracowano materiały do wniosku o ZnRID Opracowano PB - 2010-04-30 Wniosek o ZnRID - 2010-08-04	Oczekujemy na wydanie ZnRID Trwa procedura ponownej oceny oddziaływania na środowisko	2011-01	Mazowiecki Urząd Wojewódzki			

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA	2010-12-10	Termin zakończenia realizacji Etapu	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
46	Budowa drogi S-7 Radom (Jedliński) - Jędrzejów	km 125,8	2010 - 2012	Radom (S12, w.Młodocin) gr. woj. mazowieckiego/świętokrzyskiego	22,0	WA	DSU - 2008-05-27 ZnRID - 2010-10-15 Podpisano umowę na opracowanie KP, SW, materiałów do DUL i PnB, PB, PW, MP - 2008-08-12 Odbiory się ZOPI - 2009-05-06 Zatwierdzono protokół ZOPI - 2009-10-27 Ogłoszono II etapowy przetarg na roboty budowlane - 2009-10-29 Złożono wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2009-11-30 Sprawdzono wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - 2010-01-08 Rozstrzygnięcie I etapu postępowania przetargowego - 2010-02-26 Wniosek o ZnRID - 2010-02-08 Otwarcie ofert - 2010-09-22	-	-	-
				gr. woj. mazowieckiego/świętokrzyskiego - Skarżysko Kamienna	7,6	KI	DSU - 2008-10-30 ZnRID -2010-08-05 Wpłynęło odwołanie Stowarzyszenia "Pracownia na rzecz Wszystkich Istot" od decyzji ZnRID (do MI, GDOŚ i KE) Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-11-30 Otwarcie ofert - 2010-10-09	Postępowanie przetargowe	2010-12	GDDKIA Oddział w Kielcach
			Skarżysko Kamienna (dk.42) - Występa	16,7	KI	proces przygotowawczy DSU - 2006-06-28 PnB - 2008-02-21	w budowie	2011-05	Strabag Sp. z o.o. / MOTA-ENGL Polska S.A..	
			Występa - Kielce (dk nr 73, w. Wiśniówka)	7,3	KI	oddana do ruchu	-	-	-	
			Kielce (dk nr 73, w. Wiśniówka) - Chęciny (w. Chęciny)	22,7	KI	proces przygotowawczy DSU - 2008-08-14 DUL - 2008-12-08 PnB - 2010-08-18 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-09-01	w budowie	2012-09	Mostostal Warszawa / Acciona Infrastructuras	
			w. Chęciny-Jędrzejów (pocz. obwodnicy)	21,8	KI	DSU - 2010-09-14 Ogłoszono przetarg na opracowanie PB, PW i MP wraz z uzyskaniem decyzji ZnRID - 2010-07-08	W trakcie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji - PB,PW i MP wraz z uzyskaniem decyzji ZnRID	2010-12	GDDKIA Oddział w Kielcach	
			pocz. obwodnicy m. Jędrzejów - w. Piaski	3,0	KI	oddana do ruchu	-	-	-	
47	Budowa drogi S-7 Jędrzejów - gr. woj. świętokrzyskiego	km 20,1	2010 - 2012	Jędrzejów (dk. 78, w. Piaski) - gr. woj. świętokrzyskiego	20,1	KI	DSU - 2009-03-31 Zlecono opracowanie DSU, DUL Podpisano umowę na opracowanie PB, PW, MP - 2009-02-05 Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2010-05-31 Opracowano PB	W trakcie opracowania PW, MP wraz z uzyskaniem ZnRID Postępowanie przetargowe	2011-03 2011-04	WPB Zabrze Sp. z o.o. GDDKIA Oddział w Kielcach
48	Budowa drogi ekspresowej S-7 gr. woj. świętokrzyskiego-Kraków (w. Igołomska)	km 55,5	2010 - 2016	Moczydło (gr. Woj. Świętokrzyskiego) - Szczepanowice	24,5	KR	Zlecono opracowanie STEŚ, materiałów do DSU Opracowano materiały do STEŚ	W opracowaniu materiały do DSU	2010-12	WBP Zabrze Sp. z o.o.
				Szczepanowice - Widoma	12,0	KR				
				Widoma - Kraków (w. Igołomska)	19,0	KR				
49	Prace przygotowawcze do budowy dróg S-7 i S-74 na terenie woj. świętokrzyskiego	km 147	2006 - 2008			KI	W ramach zadania realizowana jest dokumentacja projektowa oraz wypłacane odszkodowania.			
50	Budowa dr. S-7 Myślenice - Lubień, z obwodnicą Lubnia	km 16,2	2003 - 2009	Myślenice - Poim	12,2	KR	oddana do ruchu	-	-	-
				obwodnica Lubnia	4,0	KR	oddana do ruchu	-	-	-
51	Przebudowa drogi S-7 Lubień - Rabka	km 16,7 tunel 2100 m	2010 - 2014	(w. Lubień) - Rabka (w. Zabornia)	16,7	KR	DSU - 2010-08-12 (ostatyczna 2010-10-01) Zlecono opracowanie materiałów do DSU i DLU, PB, PW, MP	W opracowaniu materiały do wniosku o ZnRID	2011-06	VEPRO Verkehrsbau Projekt GmbH
52	Budowa drogi S-8 Radzymin - Wyszków z obwodnicą Wyszkowa	km 37,9	2006 - 2007 2007 - 2009 2006 - 2008	Radzymin - Radzymin (obw. Radzymina)	8,0	WA	oddana do ruchu	-	-	-
				Radzymin - Wyszków	17,1	WA	oddana do ruchu	-	-	-
				obwodnica Wyszkowa	12,8	WA	oddana do ruchu	-	-	-
53	Budowa drogi ekspresowej S-8/S-7 węzeł Opacz-węzeł Paszków wraz z powiązaniem z dk.Nr 7 w węzle Magdalena	km 15,7	2010 - 2012	ETAP I- Część 1. Budowa drogi ekspresowej S8 węzeł Paszków (z węzłem) - węzeł Opacz (bez węzła) węzeł Łopuszańska (bez węzła) - odcinek zlokalizowany poza granicami m.st. Warszawy	11,4	WA	DSU - 2008-05-06 Uchylene DUL przez WSA 2009-05-22	Weryfikacja ROŚ	2010-12	GDDKIA
				ETAP I- Część 2. Budowa drogi ekspresowej S8 węzeł Paszków (z węzłem) - węzeł Opacz (bez węzła) węzeł Łopuszańska (bez węzła) - odcinek zlokalizowany w granicach m.st. Warszawy	1,9	WA	DSU - 2008-05-06 DUL [pdc. węzeł Opacz (bez węzła) - węzeł Łopuszańska (bez węzła)] - 2007-08-07 PnB - 2010-08-06 Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane - 2010-09-21 Wpłynęły odwołania oferentów - 2010-10-01 Zakończono Kontrolę UZP - 2010-10-27	-	-	-
			2011 - 2012	ETAP II- przebudowa DK 7 do parametrów GP od węzła Janki do skrzyżowania z drogą wojewódzką 721 w m. Sekocin Las wraz z przebudową tego skrzyżowania	2,4	WA	DSU - 2008-05-06 KOPI - 2010-03-31 Zatwierdzenie KP - 2010-04-15	Weryfikacja ROŚ W opracowaniu PB	2010-12 2011-09	GDDKIA EKKOM Sp. z o.o.
54	Przebudowa drogi S-8 Białystok - granica państwa odcinki Suwałki - Budzisko oraz obwodnica Suwałki w związku ze zmianą rozporządzenia o przebiegu sieci autostrad i dróg ekspresowych zostaną włączone do drogi S-61	km 38,0	2012 - 2015	Suwałki - Budzisko gr. państwa	20,4	BI	Zlecono opracowanie KP, materiałów do DSU i DUL	Poprawienie ROŚ Przygotowanie materiałów na ZOPI	2011-02	Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
				obwodnica Suwałki	17,6	BI	Zlecono opracowanie KP, materiałów do DSU i DUL ZOPI - 2007-12-05	Przygotowanie materiałów na KOPI	2010-12	Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
		km	2013, 2015	odcinek Sztabin - Augustów (dk nr 61)	21,5	BI	Ogłoszono przetarg na nowe opracowanie dokumentacji do DSU na odcinek Korycin - Augustów - 2009-12-21	W rzuceniu materiału na ZOPI	2010-12	Halnrow Group Sp. z o.o.
				obw. m. Sztabin	5,7	BI				

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

								STAN ZAAWANSOWANIA NA		2010-12-10						
Lp.		Wyszczególnienie	dług. (km) / objętk. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	Etap zrealizowany	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Institucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji					
54	54.5	W związku ze zmianą rozporządzenia o przebiegu sieci autostrad i dróg ekspresowych zostaną włączone do drogi S-61 z Budowa i rozbudowa drogi S19	56,5	2010-2012	odcinek Suchowola-Sztubin	6,8	BI	Podpisano umowę z EKKOM Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej do DSU	W przygotowaniu materiały na ZOP	2010-12	Macrom Group Sp. z o.o.					
	54.6		w. Korycin (dk nr 8) - Suchowola		22,5	BI										
	54.7			km 41,7	2014-2016	w. Dobrzyńskiemu (bez węzła) - w. Korycin (bez węzła)	36,1	BI	Rozwiązano dotychczasowe umowy Ogłoszono przetarg na nowe opracowanie dokumentacji do DSU na odcinek Korycin - Choroszcz - 2008-12-21 Roztrzygnięto przetarg	W przygotowaniu materiały na ZOP	2011-10	DHV Polska Sp. z o.o.				
	54.8		Białystok (S19, w. Choroszcz) - w. Dobrzyńskiemu S19 (realizacja w ramach S-19 Sochonie - Dobrzyńskiemu - Choroszcz)			5,6	BI									
54.9		km 81,5	2015-2016	Kuźnica - obw Sokółki - Korycin	81,5	BI		Planowane zlecenie przetargu na opracowanie dokumentacji do DSU	2011-06	GDDKIA Oddział w Białymstoku						
55	55.1	Przebudowa drogi S-8 Wyszków - Białystok	km 127,0	2009 - 2012	Jeżewo w. Choroszcz - Białystok Program ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ	24,5	BI	proces przygotowawczy DSU - 2006-10-18 DUL - 2008-04-14 PnB - 2010-10-07 Podpisano umowę z Wykonawcą robót w systemie Projektuj i Buduj - 2009-08-12	w budowie	2012-08	Mota-Engil Polska S.A., Mota-Engil Engenharia e Construção S.A., Strabag Sp. z o.o., Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o.					
	55.2				Wiśńiewo - Jeżewo	29,7	BI	DSU - 2009-11-30 Przekazano ROŚ do DSR - 2009-01-21 ZOP - 2009-06-09	Opracowanie materiałów do wniosku o ZnRID Opracowanie PW i MP	2011-01 2011-03	Konsorcjum Trakt sp. komandytowa Sener sp. z o.o. Sener Inżynieria y Sistemas SA					
	55.3				Obwodnica m. Zambrów i m. Wiśńiewo	11,1	BI	proces przygotowawczy DSU - 2007-05-29 DUL - 2008-04-28 PnB - 2009-04-20 Podpisanie umowy z Wykonawcą robót - 2009-11-09	w budowie	2012-05	Bifinger Berger Budownictwo S.A.					
	55.4				gran. woj. maz. - Zambrów	14,9	BI	DSU - 2009-11-30 Zlecono opracowanie materiałów do ZnRID	Opracowanie materiałów do wniosku o ZnRID Opracowanie PW i MP	2011-01 2011-03	Konsorcjum Trakt sp. komandytowa Sener sp. z o.o. Sener Inżynieria y Sistemas SA					
	55.5				Ostrów Maz. (w. Brok) - Ostrów Maz. (w. Łomża)	8,4	WA		oddana do ruchu	-	-	-	-	-		
	55.6				Wyszków (dk nr 8, w. Turzyn) - gr. woj. mazowieckiego	38,4	WA	DSU - 2010-08-10 (ostatyczna 14.09.2010) Zlecono opracowanie materiałów do DSU i DUL Wniosek o DSU (Wyszków - gr. woj.) - 2008-04-16 - wycofany 2009-02-24 Zlecono opracowanie KP, SW, PB, PW, MP, materiałów do PnB Wniosek o DSU - 2009-07-22 Opinia PWIS (pozytywna) - 2009-10-09	Opracowywanie KP	2011-02	MP-Mosty Sp. z o.o./Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o. / GDDKIA Oddział w Warszawie					
56	56.1	Przebudowa drogi S-8 Piotrków Trybunalski - Warszawa	km 122,6	2009 - 2012	Piotrków Tryb. (A1, w. Piotrków) - Rawa Maz. (dk nr 72) Program ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ	61,2	ŁÓ	DSU - 2006-10-04 DUL odc. Piotrków Tryb. - Rawa Maz. z wyl. odc. Wolbórz-Tomaszów - 2008-01-25 DUL odc. Wolbórz-Tomaszów - 2008-09-30 Podpisano umowę z Wykonawcą - 2009-09-03 PnB - 2010-08-09, 2010-09-13, 2010-09-15, 2010-10-12, 2010-10-21	w budowie	2012-05	Astaldi S.A. PBBIM Sp. z o.o. PBBIM "ERBEDIM" Sp. z o.o. PUT Intercom Sp. z o.o. TECHNITAL S.p.A.					
	56.2				Rawa Maz. (dk nr 72) - gr. woj. mazowieckiego	22,8	ŁÓ	proces przygotowawczy DSU - 2006-10-04 DUL - 2008-03-13 PnB - 2010-09-06 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-10-29	w budowie	2012-05	Bifinger Berger Budownictwo S.A., Erbud S.A.					
	56.3				gr. woj. maz. - w. Radziejowice (z węzłem)	11,3	WA	DUL - 2005-12-27 DSU - 2007-12-07 PnB (w. Radziejowice) - 2010-02-18 PnB - 2010-07-30 Wniosek o ZnRID (w. Adamowice) - 2010-07-02 Podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych - 2010-08-31	w budowie Oczekujemy na wydanie ZnRID (w. Adamowice) Trawa uzgadnianie warunków realizacji przez RDOS	2012-09 2010-12	Mostostal Warszawa S.A. Mazowiecki Urząd Wojewódzki / RDOS					
	56.4				w. Radziejowice (bez węzła) - Warszawa w. Paszków	21,5	WA	DSU - 2010-08-09 Zlecono opracowanie STES, KP, materiałów do DSU i DUL Opracowano STES II Opracowano ROŚ Posiedzenie KOPI - 2008-11-14 Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej	Oczekujemy na otwarcie ofert	2011-01	GDDKIA Oddział w Warszawie					
	56.5				w. OPACZ - w. KONOTOPA A2,S7	5,8	WA	DUL - 2006-08-11 DSU - 2009-02-09 Zlecono opracowanie DSU, PB, PW, MP Wniosek o DSU złożony - 2008-03-28 Postanowienie uzgadniające MS - 2008-09-17	Zadanie ujęte jest w projekcie w poz. 24 Konotopa - Lotnisko							
57	57.1	Przebudowa drogi S-8 odc. Powązkowska - Marki (ul. Piłsudskiego)	km 11,6	2012 - 2014	w. Powązkowska - w. Modlińska (z węzłem)	4,6	WA	DSU - 2006-08-31 DUL - 2008-05-30 PnB - 2009-06-30	W opracowaniu PW i MP	2011-06	Transprojekt Warszawa Sp. z o.o. / GDDKIA Oddział w Warszawie					
	57.2			2009 - 2011	w. Modlińska - w. Piłsudskiego	7,0	WA	proces przygotowawczy DSU - 2006-08-31 DUL - 2008-05-30 PnB - 2009-06-30 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-08-12	w budowie	2012-04	J&P-Avax S.A.					
	58.1			2008 - 2010	w. Konotopa - ul. Powązkowska	10,4	WA	proces przygotowawczy DUL - 2004-06-07, 2004-10-27 PnB - 2006-10-19, 2007-09-27	w budowie	2010-12	Budmex S.A. Strabag Sp. z o.o. Mostostal Warszawa S.A. Warbud S.A.					
58	58.2	Budowa drogi S-8 Konotopa - ul. Powązkowska w Warszawie	km 12,6	2009 - 2010	ul. Gierdziewskiego	1,4	WA	DSU - 2009-01-29 ZnRID - 2010-09-06 Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2010-04-15 Otwarcie ofert - 2010-09-10 Wybrano wykonawcę robót budowlanych - 2010-11-26	Oczekujemy na ewentualne odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty	2010-12	GDDKIA Oddział w Warszawie					
	58.3			2009 - 2010	ul. Piastowska	0,8	WA	proces przygotowawczy DSU - 2007-04-16 ZnRID - 2010-03-18 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-04-02	w budowie	2011-06	Bifinger Berger Budownictwo S.A.					
59.1			km		Wrocław (A8/S8, w. Pawłowice) - Oleśnica (w. Dąbrowa) Program ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ	22,1	WR	DUL - 2005-03-15 DSU - 2008-12-30 PnB - 2010-09-02 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-11-18	w budowie	2012-06	Mota-Engil Polska S.A.					

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Stan ZAAWANSOWANIA NA	2010-12-10										
Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / objętk. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	Etap zrealizowany	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Institucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji	
59	Wrocław - Psie Pole - Syców	47,2	2009 - 2011	Oleśnica (w. Cieśle) - Syców (w. Syców Wschód) z węzłem Program ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ	25,1	WR	DUL - 2005-03-15 DŚU - 2008-12-30 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-11-05	Prace projektowe i budowlane	2012-05	SCANSKA S.A.	
60.1	Budowa drogi S-8 Syców - Kępno - Sieradz - A1(Lódź)	158,7	2011 - 2013	Syców - Kępno	15,3	PO	DŚU - 2010-06-30 Ponowny wniosek o DŚU - 2010-08-16 Zlecono opracowanie STES II, KP, materiałów do ZnRID, PB, PW, MP Posiedzenie ZOPI Ogłoszono przetarg ograniczony na roboty budowlane - 2010-06-30 Posiedzenie ZOPI dla KP - 2010-07-22 Złożono odwołanie od DŚU - 2010-07-28 (Przekazano do GDOS - 2010-08-04) Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie powtórnej oceny oddziaływania na środowisko - 2010-09-29 2010-10-29 - Uchylenie i skierowanie do ponownego rozpatrzenia DŚU z dnia 2010-06-30 2010-11-23 - Wycofanie wniosku o wydanie DŚU z dnia 2009-10-09	Sprawdzenie materiałów do wniosku o ZnRID Opracowywanie powtórnej oceny oddziaływania na środowisko Oczekiwanie na wydanie DŚU uwzględniającej linie 110kV	2011-01	Transprojekt Warszawa Arcadis Sp. z o.o. GDDKIA Oddział w Poznaniu RDOS / GDOS	
60.2				Kępno - Wieruszów	16,6	PO	DŚU - 2010-06-30 Ponowny wniosek o DŚU - 2010-08-16 Zlecono opracowanie STES II, KP, materiałów do ZnRID, PB, PW, MP Posiedzenie ZOPI Ogłoszono przetarg ograniczony na roboty budowlane - 2010-06-30 Posiedzenie ZOPI dla KP - 2010-07-22 Złożono odwołanie od DŚU - 2010-07-28 (Przekazano do GDOS - 2010-08-04) Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie powtórnej oceny oddziaływania na środowisko - 2010-09-29 2010-10-29 - Uchylenie i skierowanie do ponownego rozpatrzenia DŚU z dnia 2010-06-30 2010-11-23 - Wycofanie wniosku o wydanie DŚU z dnia 2009-10-09	Sprawdzenie materiałów do wniosku o ZnRID Opracowywanie powtórnej oceny oddziaływania na środowisko Oczekiwanie na wydanie DŚU uwzględniającej linie 110kV	2011-01	Transprojekt Warszawa Arcadis Sp. z o.o. GDDKIA Oddział w Poznaniu GDDKIA Oddział w Opolu RDOS / GDOS	
60.3				Wieruszów - w. Walichnowy bez węzła	13,9	PO	DŚU - 2010-06-30 Ponowny wniosek o DŚU - 2010-08-16 Zlecono opracowanie STES II, KP, materiałów do ZnRID, PB, PW, MP Posiedzenie ZOPI Ogłoszono przetarg ograniczony na roboty budowlane - 2010-06-30 Posiedzenie ZOPI dla KP - 2010-07-22 Złożono odwołanie od DŚU - 2010-07-28 (Przekazano do GDOS - 2010-08-04) Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie powtórnej oceny oddziaływania na środowisko - 2010-09-29 2010-10-29 - Uchylenie i skierowanie do ponownego rozpatrzenia DŚU z dnia 2010-06-30 2010-11-23 - Wycofanie wniosku o wydanie DŚU z dnia 2009-10-09	Sprawdzenie materiałów do wniosku o ZnRID Opracowywanie powtórnej oceny oddziaływania na środowisko Oczekiwanie na wydanie DŚU uwzględniającej linie 110kV	2011-01	Transprojekt Warszawa Arcadis Sp. z o.o. GDDKIA Oddział w Poznaniu GDDKIA Oddział w Opolu RDOS / GDOS	
60.4				w. "Walichnowy"	2,0	ŁÓ	DŚU - 2010-01-08 Wykonano wielokryteriálną analizę przebiegu S-8 przez woj. Łódzkie Ogłoszono przetarg na STES, KP, opracowanie materiałów do DŚU i DUL, PB i PW - 2008-05-16 Otwarcie ofert - 2008-07-22 Zakończenie kontroli uprzedniej UZP - 2008-09-25 Podpisanie umowy - 2008-10-07 Opracowano STES II Posiedzenie ZOPI - 2009-06-24 Opracowano PB - 2010-07-30 Złożono wniosek o ZnRID - 2010-07-30 Ogłoszono II etapowy przetarg na roboty budowlane - 2010-08-02	Zakończenie I etapu postępowania przetargowego Oczekujemy na wydanie ZnRID	2010-12 2011-01	GDDKIA Oddział w Łodzi Łódzki Urząd Wojewódzki	
60.5				Walichnowy - w. Złoczew	19,0	ŁÓ	DŚU - 2010-01-08 Wykonano wielokryteriálną analizę przebiegu S-8 przez woj. Łódzkie Ogłoszono przetarg na STES, KP, opracowanie materiałów do DŚU i DUL, PB i PW - 2008-05-16 Otwarcie ofert - 2008-07-22 Zakończenie kontroli uprzedniej UZP - 2008-09-25 Podpisanie umowy - 2008-10-07 Opracowano STES II Posiedzenie ZOPI - 2009-06-24 Opracowano PB - 2010-11-15 Złożono wniosek o ZnRID - 2010-11-15 Ogłoszono II etapowy przetarg na roboty budowlane - 2010-11-18	Zakończenie I etapu postępowania przetargowego Oczekujemy na wydanie ZnRID	2011-03 2011-05	Oddział GDDKIA w Łodzi Łódzki Urząd Wojewódzki	
60.6	Złoczew - w. Sieradz	19,6	ŁÓ	DŚU - 2010-01-08 Wykonano wielokryteriálną analizę przebiegu S-8 przez woj. Łódzkie Ogłoszono przetarg na STES, KP, opracowanie materiałów do DŚU i DUL, PB i PW - 2008-05-16 Otwarcie ofert - 2008-07-22 Zakończenie kontroli uprzedniej UZP - 2008-09-25 Podpisanie umowy - 2008-10-07 Opracowano STES II Posiedzenie ZOPI - 2009-06-24 Opracowano PB - 2010-11-15 Złożono wniosek o ZnRID - 2010-11-15 Ogłoszono II etapowy przetarg na roboty budowlane - 2010-11-18	Zakończenie I etapu postępowania przetargowego Oczekujemy na wydanie ZnRID	2011-03 2011-05	Oddział GDDKIA w Łodzi Łódzki Urząd Wojewódzki				
60.7	Sieradz - DK 12/14	6,0	ŁÓ	DŚU - 2010-01-08 Wykonano wielokryteriálną analizę przebiegu S-8 przez woj. Łódzkie Ogłoszono przetarg na STES, KP, opracowanie materiałów do DŚU i DUL, PB i PW - 2008-05-16 Otwarcie ofert - 2008-07-22 Zakończenie kontroli uprzedniej UZP - 2008-09-25 Podpisanie umowy - 2008-10-07 Opracowano STES II Posiedzenie ZOPI - 2009-06-24 Opracowano PB - 2010-11-15 Złożono wniosek o ZnRID - 2010-11-15 Ogłoszono II etapowy przetarg na roboty budowlane - 2010-11-18	Zakończenie I etapu postępowania przetargowego Oczekujemy na wydanie ZnRID	2011-03 2011-05	Oddział GDDKIA w Łodzi Łódzki Urząd Wojewódzki				

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dlug. (km) / obiekt. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	dlugość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA	2010-12-10	Termin zakończenia realizacji Etapu	Institucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji	
							Etap zrealizowany	Etap w realizacji			
60.8				Sieradz - Łask	33,6		DŚU - 2010-01-08 Wykonano wielokryterialną analizę przebiegu S-8 przez woj. Łódzkie Ogłoszono przetarg na STES, KP, opracowanie materiałów do DŚU i DUL, PB i PW - 2008-05-16 Otwarcie ofert - 2008-07-22 Zakończenie kontroli uprzedniej UZP - 2008-09-25 Podpisanie umowy - 2008-10-07 Opracowano STES II Posiedzenie ZOPI - 2009-06-24 Opracowano PB - 2010-11-15 Złożono wniosek o ZnRID - 2010-11-15 Ogłoszono II etapowy przetarg na roboty budowlane - 2010-11-18	Zakończenie I etapu postępowania przetargowego Oczekujemy na wydanie ZnRID	2011-03 2011-05	Oddział GDDKIA w Łodzi Łódzki Urząd Wojewódzki	
60.9				w. "Łask" - w. "Róża"	9,2	ŁÓ	DŚU - 2010-01-08 Wykonano wielokryterialną analizę przebiegu S-8 przez woj. Łódzkie. Ogłoszono przetarg na STES, KP, opracowanie materiałów do DŚU i DUL, PB i PW - 2008-05-16 Otwarcie ofert - 2008-07-22 Zakończenie kontroli uprzedniej UZP - 2008-09-25 Podpisanie umowy - 2008-10-07 Opracowano STES II Posiedzenie ZOPI - 2009-06-24 Opracowano PB - 2010-07-30 Złożono wniosek o ZnRID - 2010-07-30 Ogłoszono II etapowy przetarg na roboty budowlane - 2010-08-02	Zakończenie I etapu postępowania przetargowego Oczekujemy na wydanie ZnRID	2010-12 2011-01	GDDKIA Oddział w Łodzi Łódzki Urząd Wojewódzki	
60.10				w. "Róża" - "Wrocław"	19,4	ŁÓ	DŚU - 2010-01-08 Wykonano wielokryterialną analizę przebiegu S-8 przez woj. Łódzkie. Ogłoszono przetarg na STES, KP, opracowanie materiałów do DŚU i DUL, PB i PW - 2008-05-16 Otwarcie ofert - 2008-07-22 Zakończenie kontroli uprzedniej UZP - 2008-09-25 Podpisanie umowy - 2008-10-07 Opracowano STES II Posiedzenie ZOPI - 2009-06-24 Opracowano PB - 2010-07-30 Złożono wniosek o ZnRID - 2010-07-30 Ogłoszono II etapowy przetarg na roboty budowlane - 2010-08-02	Zakończenie I etapu postępowania przetargowego Oczekujemy na wydanie ZnRID	2010-12 2011-01	GDDKIA Oddział w Łodzi Łódzki Urząd Wojewódzki	
60.11				w. "Wrocław"	4,1	ŁÓ	DŚU - 2010-01-08 Wykonano wielokryterialną analizę przebiegu S-8 przez woj. Łódzkie. Ogłoszono przetarg na STES, KP, opracowanie materiałów do DŚU i DUL, PB i PW - 2008-05-16 Otwarcie ofert - 2008-07-22 Zakończenie kontroli uprzedniej UZP - 2008-09-25 Podpisanie umowy - 2008-10-07 Opracowano STES II Posiedzenie ZOPI - 2009-06-24 Opracowano PB - 2010-07-30 Złożono wniosek o ZnRID - 2010-07-30 Ogłoszono II etapowy przetarg na roboty budowlane - 2010-08-02	Zakończenie I etapu postępowania przetargowego Oczekujemy na wydanie ZnRID	2010-12 2011-01	GDDKIA Oddział w Łodzi Łódzki Urząd Wojewódzki	
61	61.1	Budowa obwodnicy Oleśnicy i przejścia przez Smardzów na drodze S-8	km 12,8	2003 - 2008	Oleśnica (S 5, w. Dąbrowa) - Oleśnica (w. Cieśle)	12,8	WR	oddana do ruchu	-	-	
62	62.1	Budowa obwodnicy Stargardu na drodze S-10	km 13,4	2007 - 2009	Obwodnica m. Stargard Szczeciński (w. Lipnik - w. Święte)	13,4	SZ	oddana do ruchu	-	-	
63	63.1	Rozbudowa drogi S-11 Poznań - Kórnik	km 14,1	2006 - 2009		14,1	PO	oddana do ruchu	-	-	
64	64.1	Przebudowa drogi krajowej 12/74 do parametrów drogi ekspresowej Piotrków Trybunalski - Sulejów - Opatów	km 164,8	2008 - 2014	Piotrków Tryb. (A1 - w. Betchatów) - Sulejów (S 74) - gr. woj. łódzkiego	51,1	ŁÓ	Ogłoszenie przetargu na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania DŚU - 2010-06-16 Roztrzygnięto przetarg - 2010-09-10 Podpisano umowę na opracowanie materiałów do DŚU	W opracowaniu materiały do DŚU	2012-01	Arcadis Sp. z o.o.
64.2	granica woj. świętokrzyskiego - w. Ruda Malenicka (dk nr 42) - Przelom / Miniów				27,5	KI	Zlecono opracowanie STES, materiałów do DŚU Opracowano STES I	W opracowaniu dodatkowy wariant omijający obszar Natura 2000	2011-04	Arcadis Profil Rzeszów Sp. z o.o. / GDDKIA Oddział Kielce	
64.3	Przelom / Miniów - Kielce (S7, w. Kostomłoty)				16,4	KI	Zlecono opracowanie STES, materiałów do DŚU Opracowano STES II Wniosek o DŚU - 2008-06-06 W dniu 2010-02-02 złożono wniosek do RDOS o umorzenie postępowania w sprawie wydania DŚU	W opracowaniu dodatkowy wariant omijający obszar Natura 2000	2011-03	RDOŚ / GDDKIA Oddział w Kielcach	
64.4	Kielce (S7, w. Kostomłoty) - Kielce (dk nr 73)				5,5	KI	Opracowano SMWZ Podpisano umowę na opracowanie KP i PB, PW - 2009-05-20 Opracowano KP	W trakcie uzupełniania i zatwierdzania KP - konsultacje społeczne	2011-01	Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. - Warszawa / Schüssler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH - Republika Federalna Niemiec/ GDDKIA Oddział w Kielcach	
64.5	Kielce (dk nr 73) - Cedzyna				6,8	KI	proces przygotowawczy DŚU - 2008-02-28 DUL - 2008-09-01 PnB dla odc. zamieskiego - 2009-04-28 Podpisano umowę na realizację inwestycji w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" - 2009-04-24 PnB dla odc. miejskiego - 2010-07-26	w budowie	2011-11	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich "Fart" Mosty-Łódź S.A. Fardub Consulting	
64.6	Cedzyna - Łagów wraz z obwodnicą Łagowa				31,5	KI	Zlecono opracowanie STES, materiałów do DŚU; dla obw. Łagowa KP i materiałów do DUL Opracowano STES II	W trakcie opracowania materiały do DŚU	2011-03	DRO - KONSULT Sp. z o.o.	
64.7	Łagów - Jalewosy				16,3	KI	Zlecono opracowanie STES materiałów do DŚU Opracowano STES II	W trakcie opracowania materiały do DŚU	2011-03	DRO - KONSULT Sp. z o.o.	
64.8	Jalewosy - Opatów (dk nr 9) obwodnica Opatowa w. Okalina z węzłem				9,7	KI	DŚU - 2008-10-23 Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU i DUL Podpisano umowę na opracowanie PB, PW, MP - 2009-03-19	W trakcie opracowania PB, PW, MP wraz z uzyskaniem ZnRID W opracowaniu PB	2011-04	AGUA Y ESTRUCTURAS S.A. Oddział w Polsce	
65.1	Budowa drogi ekspresowej S-17, z okr. Warszawa - Łódź	km	2011 - 2015	Warszawa w. Zakręt (dk nr 2) - w. Lubelska (A2)	5,5	WA	DŚU - 2009-04-24 (ostatyczna) Zlecono opracowanie STES, materiałów do DŚU i DUL, PB, PW, MP	W opracowaniu materiały do ZnRID	2011-10	Arcadis Sp. z o.o.	

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / objęć. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA	2010-12-10	Termin zakończenia realizacji Etapu	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
65	obc. Warszawa (w.zakręty) - Garwolin	43,0	2013 - 2013	w. Lubelska (A2) - Garwolin z obwodnicą Kobieli	37,5	WA	DŚU - 2010-11-22 Zlecono opracowanie STEŚ Opracowane STEŚ II Posiedzenie KOPI - 2008-04-25	Oczekujemy na ostateczność DŚU	2011-02	RDOŚ
66	Budowa obwodnicy Garwolina na drodze S-17	km 12,8	2005 - 2007		12,8	WA	oddana do ruchu			
67	Budowa drogi S-17 Garwolin - Kurów	km 56,9	2011 - 2013	Garwolin (w. Subiny) - gr.woj lubelskiego	24,7	WA	DŚU - 2010-11-22 Zlecono opracowanie STEŚ Opracowane STEŚ II Posiedzenie KOPI - 2008-04-25	Oczekujemy na ostateczność DŚU	2011-02	RDOŚ
				gr.woj - w. "Mszczanka"	12,4	LU	Zlecono opracowanie STEŚ i KP Opracowano materiały do DŚU i uzyskano opinię GDDKiA-DŚU Odkryto się posiedzenie ZOPI na którym rozpatrzono STEŚ II Uzgodniony ROŚ Odkryto się posiedzenie KOPI STEŚ II przekazano do weryfikacji Centrali - 2009-11-20 STEŚ II zatwierdzone przez Centralę Wniosek o DŚU - 2010-06-24	Oczekujemy na DŚU	2010-12	RDOŚ
				w. "Mszczanka" - Kurów (w. "Sielce" S12/S17)	19,8	LU	Zlecono opracowanie STEŚ i KP Opracowano materiały do DŚU i uzyskano opinię GDDKiA-DŚU Odkryto się posiedzenie ZOPI na którym rozpatrzono STEŚ II Uzgodniony ROŚ Odkryto się posiedzenie KOPI STEŚ II przekazano do weryfikacji Centrali - 2009-11-20 STEŚ II zatwierdzone przez Centralę Wniosek o DŚU - 2010-06-24	Oczekujemy na DŚU	2010-12	RDOŚ
68	Budowa drogi S-17 Kurów - Lublin - Piaski	km 66,8	2010 - 2013	Kurów (w. "Sielce" S12/S17) - w. "Bogucin"	23,0	LU	DŚU - 2009-12-16 Opracowano KP Zlecono wykonanie materiałów do DUL, PB, PW i MP Opracowano materiały do DŚU i skoordynowano je z aktualnie wykonywanymi pracami projektowymi Zakończono konsultacje społeczne Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-12-17 Uzyskano opinie o wniosku o ZnRID Opracowano PB i PW Wniosek o ZnRID - 2010-10-08	Oczekujemy na ZnRID	2011-03	Lubelski Urząd Wojewódzki
				w. "Bogucin" - w. "Dąbrowica"	7,7	LU	DUL - 2005-05-02 DŚU - 2009-12-16 Opracowano KP Zlecono wykonanie materiałów do DUL, PB, PW i MP Opracowano materiały do DŚU i skoordynowano je z aktualnie wykonywanymi pracami projektowymi Zakończono konsultacje społeczne Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-12-17	Przygotowanie wniosku o ZnRID	2010-11	DHV Polska Sp. z o.o. / GDDKiA Oddział w Lublinie
				w. "Dąbrowica" - w. "Lubartów" (obw. m. Lublin)	10,2	LU	DUL - 2005-09-29 DŚU - 2009-12-16 Opracowano KP Zlecono opracowanie materiałów do DUL, PB, PW i MP Opracowano materiały do DŚU i skoordynowano je z aktualnie wykonywanymi pracami projektowymi Zakończono konsultacje społeczne Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-12-17	Przygotowanie wniosku o ZnRID	2010-11	DHV Polska Sp. z o.o. / GDDKiA Oddział w Lublinie
				w. "Lubartów" - w. "Witos" (obw. m. Lublin)	12,8	LU	DUL - 2005-10-03 DŚU - 2009-12-16 Opracowano KP Zlecono wykonanie materiałów do DUL, PB, PW i MP Opracowano materiały do DŚU i skoordynowano je z aktualnie wykonywanymi pracami projektowymi Zakończono konsultacje społeczne Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-12-17	W opracowaniu materiały do wniosku o ZnRID	2010-12	DHV Polska Sp. z o.o. / GDDKiA Oddział w Lublinie
				w. "Witos" - Piaski (pocz. obw.)	13,1	LU	DŚU - 2008-02-26 Opracowano KP Opracowano PB, PW, materiały do ZnRID Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-12-17 2010-02-25 - złożono wniosek o ZnRID W dniu 2010-06-09 złożono wniosek o zawieszenie postępowania z uwagi na uchylene przez WSA DŚU w części dotyczącej drogi dojazdowej nr 7. Oczekujemy na wyrok WSA. Wyrok WSA uchylający część DŚU - 2010-07-07 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-11-12	Oczekiwanie na ZnRID (Korekta materiałów do wniosku z uwagi na uchylene części DŚU)	2010-11	Lubelski Urząd Wojewódzki / RDOŚ / GDDKiA Oddział w Lublinie
69	Przebudowa drogi S-19 Białystok - Międzyrzec Podlaski	km 172,2	2011 - 2014	Białystok (dk 8, w. Sochonie) - w. Dobrzyniewo (S8) - w. Choroszcz (S8)	14,2	BI	Odcinek ujęty w zadaniu S19 Korycin - Krnyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz			
				w. Choroszcz(S8) - Bielsk Podlaski i DUL w. Proniewicze)	49,5	BI	Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU ZOPI - 2007-11-28	Przygotowanie materiałów na KOPI	2011-01	Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
				Bielsk Podlaski (w. Proniewicze) - Siemiatycze (w. Chlebczyn)	63,5	BI	Zlecono opracowanie KP. Materiałów do DŚU, DUL ZOPI - 2007-11-28	Przygotowanie materiałów na KOPI	2010-12	Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
				gr.woj.maz. i podlaskiego - gr. woj.maz. i lubelskiego	34,3	WA	Opracowano STEŚ II i ROŚ	Aktualizacja ROŚ	2011-10	GDDKiA Oddział w Warszawie
				gr.woj. lubelskiego (A2, w. "Lukowisko") z węzłem - Międzyrzec Podlaski (pocz. obw.)	10,7	LU	Zlecono opracowanie STEŚ, KP, materiałów do DŚU Opracowano materiały do DŚU Zatwierdzono ROŚ ZOPI - 2009-06-02 KOPI - 2009-08-20 Protokół KOPI - 2009-10-26 Wniosek o DŚU - 2010-06-09	Oczekiwanie na DŚU	2010-12	RDOŚ

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA	2010-12-10	Termin zakończenia realizacji Etapu	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji	
70	Budowa drogi S-19 Międzyrzec Podlaski - Lubartów	km 70,6	2009 - 2015	Międzyrzec Podlaski (koniec obw.) - Radzyń Podlaski (węzeł I)	21,7	LU	Zlecono opracowanie STEŚ, KP, materiałów do DŚU Opracowano materiały do DŚU Zatwierdzono ROŚ ZOPI - 2009-06-02 KOPI - 2009-08-20 Protokół KOPI - 2009-10-26 Wniosek o DŚU - 2010-06-09	Oczekiwanie na DŚU	2010-12	RDOŚ	
				Radzyń Podlaski - Kock (początek obw.)	18,8	LU	Zlecono opracowanie STEŚ, KP, materiałów do DŚU Opracowano materiały do DŚU Zatwierdzono ROŚ ZOPI - 2009-06-02 KOPI - 2009-08-20 Protokół KOPI - 2009-10-26 Wniosek o DŚU - 2010-06-09	Oczekiwanie na DŚU	2010-12	RDOŚ	
				obwodnica m. Kock i Woli Skromowskiej	7,9	LU	proces przygotowawczy DUL - 2008-01-17 DUL dla obw. Kocka - 2008-09-02 DŚU dla obw. Woli Skromowskiej - 2007-01-04 DŚU dla obw. Kocka - 2007-01-04 PnB - 2009-05-13 Podpisanie umowy z Wykonawcą robót - 2009-08-04	w budowie	2012-04	Strabag Sp. z o.o.	
				Kock (koniec obw. Woli Skromowskiej) - Lubartów (w. "Annobór")	22,2	LU	Zlecono opracowanie STEŚ, KP, materiałów do DŚU Opracowano materiały do DŚU Zatwierdzono ROŚ ZOPI - 2009-06-02 KOPI - 2009-08-20 Wniosek o DŚU - 2010-06-09	Oczekiwanie na DŚU	2010-12	RDOŚ	
71	Budowa drogi S-19 Lubartów - Kraśnik	km 79,3	2012 - 2015	Lubartów (w. "Annobór" - II etap) - Lublin (w. "Lubartów") (obw. m. Lubartów - II etap)	17,3	LU	Zatwierdzona KP Wniosek o DŚU - 2010-06-09	Oczekiwanie na DŚU	2010-12	RDOŚ	
				w. "Dąbrowica" - w. "Lubartów" (obw. m. Lublin)	10,2	LU	Odcinek ma wspólny przebieg z odcinkiem drogi S-17 odc. w. Dąbrowica - w. Lubartów - poz. 68				
				w. "Dąbrowica" - w. "Konopnica" (obw. m. Lublin)	9,6	LU	DUL - 2005-05-02 i 2007-08-09 DŚU - 2009-03-20 Zatwierdzona KP Wniosek o DŚU - 2008-01-04 Uzyskano opinię MŚ. 2008-10-16 odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa Wystąpienie do Centrali o zgodę na opracowanie PB, PW, DP i ROŚ Odwołania od DŚU Ogłoszono przetarg na opracowanie PB, PW, DP i materiałów do ZnRID - 2009-12-21 Podpisano umowę na opracowanie PB, PW, DP i ROŚ - 2010-03-30	W opracowaniu materiały do ZnRID	2011-09	TRAKT Sp. z o.o. / GDDKIA Oddział w Lublinie	
				Lublin (w. "Konopnica") - Kraśnik (w. "Kraśnik")	34,1	LU	Zlecono opracowanie STEŚ i KP Uzgodniony ROŚ w Centrali KOPI - 2010-04-15	W opracowaniu KP	2010-12	Arcadis Profil Rzeszów Sp. z o.o. / GDDKIA Oddział w Lublinie	
				w. "Kraśnik" - koniec obw. m. Kraśnik	8,1	LU	Zlecono opracowanie STEŚ i KP Uzgodniony ROŚ w Centrali KOPI - 2010-04-15	W opracowaniu KP	2010-12	Arcadis Profil Rzeszów Sp. z o.o. / GDDKIA Oddział w Lublinie	
72	Budowa drogi S-19 Kraśnik - Stobierna	km 96,0	2010 - 2013	Kraśnik (koniec obw.) - Janów Lubelski (w. "Kopce")	19,9	LU	Zlecono opracowanie STEŚ i KP Uzgodniony ROŚ w Centrali KOPI - 2010-04-15	W opracowaniu KP	2010-12	Arcadis Profil Rzeszów Sp. z o.o. / GDDKIA Oddział w Lublinie	
				w. "Kopce" - w. "Jonaki" (obw. m. Janów Lubelski)	5,5	LU	Zlecono opracowanie STEŚ i KP Uzgodniony ROŚ w Centrali KOPI - 2010-04-15	W opracowaniu KP	2010-12	Arcadis Profil Rzeszów Sp. z o.o. / GDDKIA Oddział w Lublinie	
				Janów Lubelski w. "Jonaki" - gr. woj. lubelskiego	11,3	LU	Zlecono opracowanie STEŚ i KP Uzgodniony ROŚ w Centrali KOPI - 2010-04-15	W opracowaniu KP	2010-12	Arcadis Profil Rzeszów Sp. z o.o. / GDDKIA Oddział w Lublinie	
				gr. woj. lubelskiego - Nisko (S74, w. Zapacz) bez węzła	11,6	LU	Zlecono opracowanie STEŚ i KP Przekazano STEŚ I do DŚR - 2010-09-17	Opracowywanie STEŚ II	2011-01	Arcadis Profil Rzeszów Sp. z o.o. / GDDKIA Oddział w Lublinie	
			2012 - 2013	Nisko (S74, w. Zapacz) z węzłem - Sokół Mip	34,5	RZ	Zlecono opracowanie STEŚ, KP, materiałów do DŚU i DUL, PB, PW, MP - 2008-06-11 Aneks terminowy został podpisany w dniu 2010-07-29	W opracowaniu materiały do DŚU	2011-02	Arcadis Sp. z o.o.	
				Sokół Mip - Stobierna	13,2	RZ	DŚU - 2008-11-07 Zakończono STE Wniosek o DŚU - 2007-03-29 Przesłano wniosek do MŚ - 2007-08-20 Postanowienie MŚ w sprawie DŚU - 2008-08-22 Do MŚ wpłynęły wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy MŚ wydał postanowienie - 2008-10-30 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 2010-07-12 uchyła zaskarżone postanowienie na odcinku od km 454 do km 458 według wariantu 5 Zlecono wykonanie PB, PW, MP - 2008-06-11 Podpisano aneks terminowy - 2010-07-29	W opracowaniu PB, PW, MP Opracowanie ROŚ II	2011-01 2011-03	Arcadis Sp. z o.o. GDDKIA Oddział w Rzeszowie EKKOM Sp. z o.o.	
73	Budowa drogi S-19 Stobierna - Rzeszów	km 6,9	2009 - 2010	Stobierna - w. Rzeszów Wschód (A4)	6,9	RZ	proces przygotowawczy DUL - 2005-02-18, 2005-03-30 DŚU-2008-11-07 ZnRID - 2010-03-01 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-02-08	w budowie	2011-09	MSF Engenharia S.A., Rua Federico George, MSF Polska Sp. z o.o. „Mosty-Łódź” S.A., MOLTER Sp. z o.o. Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.	
						RZ					
74			2009 - 2011	Rzeszów (A4, w. Rzeszów Zachód) - w. Świlcza	4,4	RZ	Zadanie realizowane w ramach zadania "Budowa autostrady A - 4 Tarnów - Rzeszów odcinek w. Rzeszów Zachód - w. Rzeszów Centralny" poz.15				
						RZ					
						RZ	DŚU - 2008-12-15 Podpisano umowę na opracowanie PB, PW i MP - 2008-05-20				

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Stan ZAAWANSOWANIA NA	2010-12-10										
Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	Etap zrealizowany	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji	
74	74.2	Budowa drogi S-19 Rzeszów - Barwinek	km 104,6	2011 - 2013	w. Świczna - Lutoryz	8,7	RZ	Odkryto się ZOPI na geometrię odc. Świczna - Kielanówka - 2009-11-26 Przekazano PB PB po 1 sprawdzeniu przez firmę zewnętrzną Wnieśliśmy poprawki do PB Przekazano PW i MP Odkryto się ZOPI dla odc. Świczna - 2010-03-30 Przekazano PB Opracowano ROŚ II Wpłynęły uwagi DSR do ROŚ II	Uzgodnianie ROŚ II	2010-12	GDDKIA
	74.3			2011 - 2014	Lutoryz - Miejsce Piastowe	64,5	RZ	Zlecono opracowanie STES, KP, materiałów do DSU i DUL, PB, PW, MP - 2008-05-13 Opracowanie STES Etap I - Uzyskano rekomendację DSR wariantów przebiegu do STES II Złożono STES II wraz z ROŚ - 2009-03-18 ZOPI - 2009-06-30 Przekazano STES II wraz z wariantem technicznym oraz uwagami Oddziału Przekazano ujednolicony ROŚ Uzgodniono ROŚ z DSR - 2010-09-02 ZOPI - 2010-09-14 Opracowane STES Etap II, mające podlegać rozpatrzeniu przez KOPI zostało wysłane w dniu 2010-10-27 do DPI GDDKIA	Przygotowanie do posiedzenia KOPI	2010-12	Arcadis Sp. z o. o. / GDDKIA Oddział w Rzeszowie / GDDKIA
	74.4			2011 - 2014	Miejsce Piastowe - Barwinek (gr. państwa)	27,0	RZ	Zlecono opracowanie STES, KP, materiałów do DSU i DUL, PB, PW, MP - 2008-05-13 Opracowanie STES Etap I - Uzyskano rekomendację DSR wariantów przebiegu do STES II Złożono STES II wraz z ROŚ - 2009-03-18 ZOPI - 2009-06-30 Przekazano STES II wraz z wariantem technicznym oraz uwagami Oddziału Przekazano ujednolicony ROŚ Uzgodniono ROŚ z DSR - 2010-09-02 ZOPI - 2010-09-14 Opracowane STES Etap II, mające podlegać rozpatrzeniu przez KOPI zostało wysłane w dniu 2010-10-27 do DPI GDDKIA	Przygotowanie do posiedzenia KOPI	2010-12	Arcadis Sp. z o. o. / GDDKIA Oddział w Rzeszowie / GDDKIA
75	75.1	Budowa drogi S-22 Ełbiąg - Grzechotki	km 50,2	2004 - 2010	Ełbiąg S7, w. Ełbiąg Wschód) - Chruściel (dk nr 54)	27,8	OL	oddana do ruchu	-	-	-
	75.2			2004 - 2010	Chruściel (dk nr 54) - Maciejewo (dw nr 507)	10,2	OL	oddana do ruchu	-	-	-
	75.3			2004 - 2010	Maciejewo (dw nr 507) - Grzechotki (gr. Państwa)	12,2	OL	oddana do ruchu	-	-	-
76	76.1	Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała - Żywiec, odc. Wilkowice / Lodygowice - Żywiec wraz z północno-wschodnią obwodnicą Bielska-Białej	km 24,8	2008 - 2010	„Rosta” (Komorowice/Rosta) - węzeł Krakowska	3,9	KA	proces przygotowawczy DSU - 2007-11-26 DUL - 2004-10-21 PnB - 2008-07-03	w budowie	2011-10	Hermann Polska Sp. z o.o., Hermann Kirchner Bauunternehmung GmbH, "MOSTY-ŁÓDŹ" S.A. / INTERCOR.
				2008 - 2011	S-69 w. Krakowska w. „Mikuszowice” (Żywiecka/Bystrzańska)	5,3	KA	proces przygotowawczy DSU - 2007-11-26 - utrzymana w mocy dec. MS z 2008-05-13, Skarga w WSA/NSA odwołanie oddalone 2009-07-03 DLU - 2006-02-15, utrzymana dec. MI z 2006-08-31 - Skarga w WSA - skarga oddalona 2009-06-24 Złożono wniosek o PnB - 2007-12-20 PnB wydano 2008-07-03 (rygor) Odwołanie od PnB z dnia 2008-07-24 do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie. podpisanie umowy na realizację robót - 2008-10-22 Przekazanie placu budowy - 2008-10-29	w budowie	2011-10	Hermann Polska Sp. z o.o., Hermann Kirchner Bauunternehmung GmbH, "MOSTY-ŁÓDŹ" S.A. / INTERCOR.
				2009 - 2012	odc. Bielsko - Biała (w. Mikuszowice (Żywiecka / Bystrzańska) - Żywiec	15,6	KA	proces przygotowawczy DSU - 2007-10-03 ZnRID - 2009-12-30 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-07-20	w budowie	2012-11	Polimex-Mostostal S.A. Doprastaw a.s. Zakład Robót Mostowych Mostmar

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

								STAN ZA AWANSOWANIA NA	2010-12-10		
Lp.		Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	Etap zrealizowany	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Institucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
	77.1				Opatów (w. Okalina) bez węzła - Sandomierz (dk nr 79)	30,0	RZ	Opracowano projekt SIWZ. Uzyskano zgodę Centrali na zlecenie wykonania dokumentacji do wniosku o wydanie DSU. SIWZ przekazano do zatwierdzenia do DŚR i DRI. Uzyskano zatwierdzenie SIWZ - 2009-12-03. Ogłoszono przetarg na przygotowanie mat. do DUS - 2009-12-21. Wpłynęły pytania do SIWZ. Otwarcie ofert - 2010-02-17 wpłynęło 5 ofert. Podpisano umowę z Wykonawcą SK - 2010-05-14. Podpisano aneks terminowy - 2010-10-08.	Wprowadzanie poprawek do SK	2011-12	AYESA POLSKA Sp. z o.o.
77	77.2	Budowa drogi S-74 Opatów - Nisko	km 67,0	2013 - 2015	Sandomierz (dk nr 79) - Stalowa Wola	26,0	RZ	Opracowano projekt SIWZ. Uzyskano zgodę Centrali na zlecenie wykonania dokumentacji do wniosku o wydanie DSU. SIWZ przekazano do zatwierdzenia do DŚR i DRI. Uzyskano zatwierdzenie SIWZ - 2009-12-03. Ogłoszono przetarg na przygotowanie mat. do DUS - 2009-12-21. Wpłynęły pytania do SIWZ. Otwarcie ofert - 2010-02-17 wpłynęło 5 ofert. Podpisano umowę z Wykonawcą SK - 2010-05-14. Podpisano aneks terminowy - 2010-10-08.	Wprowadzanie poprawek do SK	2011-12	AYESA POLSKA Sp. z o.o.
	77.3				Stalowa Wola - Nisko (S19, w.Zapacze)	11,0	RZ	Opracowano projekt SIWZ. Uzyskano zgodę Centrali na zlecenie wykonania dokumentacji do wniosku o wydanie DSU. SIWZ przekazano do zatwierdzenia do DŚR i DRI. Uzyskano zatwierdzenie SIWZ - 2009-12-03. Ogłoszono przetarg na przygotowanie mat. do DUS - 2009-12-21. Wpłynęły pytania do SIWZ. Otwarcie ofert - 2010-02-17 wpłynęło 5 ofert. Podpisano umowę z Wykonawcą SK - 2010-05-14. Podpisano aneks terminowy - 2010-10-08.	Wprowadzanie poprawek do SK	2011-12	AYESA POLSKA Sp. z o.o.
Obwodnice											
78	78.1	Budowa obwodnicy Kowala na drodze Nr 1	km 4,3	2006 - 2009		4,3	BY	oddana do ruchu	-	-	-
79	79.1	Budowa Obwodnicy Nowej Soli na drodze Nr 3	km 15,2 sztm 9/334,96	2004 - 2008		15,2	ZG	oddana do ruchu	-	-	-
80	80.1	Rozbudowa obwodnicy Płońska na drodze Nr 7	km 4,7	2007 - 2009		4,7	WA	oddana do ruchu	-	-	-
	81.1				obwodnica Augustowa (1 jezdnia)		BI	W dniu 2009-01-13 rozwiązano umowę z Wykonawcą	Przygotowanie materiałów do wniosku o wznowienie robót budowlanych na odcinku niekolidującym z obszarami Natura 2000	2011-02	Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa sp. z o.o.
81	81.2	Budowa obwodnicy Augustowa łącznie z przebudową ul. Kardynała Wyszyńskiego na drodze Nr 8	km 19,1	2006 - 2009	ul. Wyszyńskiego	19,1	BI	oddana do ruchu	-	-	-
	81.3		km 36,3		Obwodnica m. Augustów Program Projektuj-Buduj	36,3	BI	DSU - 2009-12-29 Zlecono opracowanie PFU Ogłoszono przetarg na realizację zadania w Programie Projektuj-Buduj	Przygotowanie materiałów do wniosku o wznowienie robót budowlanych	2011-03	Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa sp. z o.o.
	81.3						BI	DSU - 2009-12-29 Zlecono opracowanie PFU Ogłoszono przetarg na realizację zadania w Programie Projektuj-Buduj	Oczekujemy na składanie ofert w II etapie przetargu	2011-01	GDDKiA Oddział w Białymstoku
82	82.1	Budowa obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, Zieloniewa na drodze nr10	km 10,6	2004 - 2008		10,6	SZ	oddana do ruchu	-	-	-
	83.1				Etap I Swadzim (z w. Swadzim) - Gluchowo (z w. Gluchowo)	14,2	PO	proces przygotowawczy DSU - 2007-06-25 (ostateczna-2008-08-04) DUL - 2008-01-07 (ostateczna-2008-06-04) PnB - 2009-03-31 Przekazanie placu budowy - 2009-07-21	w budowie	2011-08	SKANSKA S.A.
83	83.2	Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11 i S-5, odc. pñ. Złotkowo-A2 (węzeł Gluchowo)	km 27,3	2009 - 2012	Etap IIa Złotowo (z w. Złotowo) - Rokietnica (z w. Rokietnica)	7,8	PO	proces przygotowawczy DSU - 2007-06-25 DSU ostateczna (wyrok WSA uchylający w części Postanowienie Ministra Środowiska) - 2008-08-04 PnB - 2009-06-25 (rygor natychmiastowej wykonalności - 2009-09-21) DUL - 2008-01-07 DUL ostateczna postanowienie MI - 2008-06-04 Polecenie rozpoczęcia robót - 2010-05-04	w budowie	2012-05	COLAS Polska STRABAG S.A
	83.3				Etap IIb Rokietnica (bez węzła) - Swadzim (bez węzła)	5,3	PO	DSU - 2007-06-25 Zlecono opracowanie STES II wraz z aktualizacją PB, PW, MP (2009-04-22 rozstrzygnięcie przetargu) Opracowano STES II KOPI - 2010-05-17 Protokół KOPI - 2010-06-25 Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2010-08-31	W opracowaniu aktualizacja PB, PW, MP	2010-12	TRASA Sp. z o.o. Poznań GDDKiA Oddział w Poznaniu
84	84.1	Budowa obwodnicy Puław (I etap) wraz z budową nowego mostu przez Wisłę na drodze Nr 12	km 12,7 sztm 1/1038	2004 - 2008	w."Anielin"-Puławy (I etap obw. m. Puławy)	12,7	LU	oddana do ruchu	-	-	-
85	85.1	Budowa obwodnicy Puław (II etap) na drodze Nr 12	km 12,1	2011 - 2012	Puławy - Kurów w."Śielce" (II etap obw. m. Pyławy)	12,1	LU	DSU - 2009-10-12 Opracowano PB, PW i MP Podpisano umowę na aktualizację PB - 2010-05-17 Opracowano materiały do ZnRID i PB	W opracowaniu PW i DP	2010-11	BUP Drogojekt Lublin Sp. z o. o. / GDDKiA Oddział w Lublinie
86	86.1	Budowa obwodnicy Okopy na drodze Nr 12	km 3,6	2003 - 2008	urządzenia ochrony środowiska	3,6	LU	oddana do ruchu	-	-	-
	87.1	Budowa obwodnicy Hrebenego na drodze Nr 17 wraz z przebudową drogi nr 17 Tomaszów Lub. - Hrebenne	km 14,1	2004 - 2008	budowa obwodnicy m. Hrebenne	2,0	LU	oddana do ruchu	-	-	-
	87.2				przebudowa dk nr 17 odc. Tomaszów Lubelski - Hrebenne	12,1	LU	oddana do ruchu	-	-	-
88	88.1	Budowa obwodnicy Wasilkowa na drodze Nr 19	km 5,0	2006 - 2008		5,0	BI	proces przygotowawczy (z dniem 2008-08-14 prace wstrzymane na całym odcinku) Nowa decyzja środowiskowa - 2009-12-23	w budowie ekrany akustyczne zakończono roboty główne	2011-03	Strabag Sp. z o.o.

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

								STAN ZAAWANSOWANIA NA	2010-12-10		
Lp.		Wyszczególnienie	dług. (km) / objek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	Etap zrealizowany	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
89	89.1	Budowa obwodnicy Międzyrzecza Podlaskiego na drodze Nr 19	km 6,6	2005 - 2008		6,6	LU	oddana do ruchu	-	-	-
90	90.1	Budowa obwodnicy Chojnic na drodze Nr 22	km 14,2	2006 - 2008		14,2	GD	oddana do ruchu	-	-	-
91	91.1	Budowa obwodnicy Konina na drodze Nr 25	km 1,8	2006 - 2008		1,8	PO	oddana do ruchu	-	-	-
92	92.2	Budowa obwodnicy Nowych Skalmierzyc na drodze Nr 25	km 7,4	2006 - 2009		7,4	PO	oddana do ruchu	-	-	-
93	93.3	Budowa obwodnicy Biezcza na drodze Nr 28	km 5,0	2004 - 2008		5,0	KR	oddana do ruchu	-	-	-
94	94.1	Budowa obwodnicy Krzepic na drodze nr 43	km 5,7 szt./m 3/188	2008 - 2009		5,7	KA	oddano do ruchu	-	-	-
95	95.1	Budowa obwodnicy Lublińca na drodze nr 46	km 5,6 szt./m 6/491	2008 - 2010		5,6	KA	oddano do ruchu	-	-	-
96	96.1	Budowa obwodnicy Arynowa na drodze Nr 50	km 1,9	2006 - 2007		1,9	WA	oddana do ruchu	-	-	-
97	97.1	Budowa obwodnicy Gostynina na drodze Nr 60	km 8,8	2008 - 2010		8,8	WA	oddana do ruchu	-	-	-
98	98.1	Budowa obwodnicy Zabierzowa na drodze nr 79	km 10,5	2011 - 2013		10,5	KR	Zlecono wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, umowa z dnia 2008-10-06	Opracowanie materiałów do DŚU	2011-04	Ingenierbüro Dipl-Ing H. Vossing GmbH
99	99.1	Budowa obwodnicy Jarosławia na drodze Nr 4	km 11,3	2009 - 2011		11,3	RZ	proces przygotowawczy DŚU - 2007-02-06 ZnRID - 2009-06-19 DWZIZT - 2003-12-30 Opracowano PW Wniosek o zmianę ZnRID - 2009-12-30 (w zakresie 2 - pozostawienia węzła) Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-02-08	w budowie	2012-02	EUROVIA POLSKA S.A. WARBUD S.A. EUROVIA VERKEHRSBAU UNION GMBH EUROVIA CS. A.S. WAKOZ Sp. z o.o. Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.
100	100.1	Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego i Lubawy na drodze Nr 15	km 18,0	2012 - 2013	Obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk nr 15	18,0	OL	DŚU - 2010-07-30 Odwołanie od DŚU - 2010-08-17 Ogłoszono przetarg na wykonanie KP, PB, PW - 2010-05-31 Otwarcie ofert - 2010-08-16 Unieważnienie postępowania przetargowego - 2010-09-08 Ogłoszono nowy przetarg na wykonanie KP,PB,PW - 2010-10-22	Rozpatrzenie odwołania od DŚU Otwarcie ofert	2011-01 2010-12	GDOŚ GDDKIA Oddział w Olsztynie
101	101.1	Budowa obwodnicy Elku na drodze Nr 16 i 65	km 4,8	2010 - 2011	Etap III i Etap IV	4,8	OL	proces przygotowawczy DŚU - 2009-06-29 (ostatyczna 2009-08-04) ZnRID - 2010-08-12 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-11-24	w budowie	2011-10	MIRBUD S.A.
102	102.1	Przebieg przez Starachowice na drodze Nr 42	km 15,3	2009 - 2013		15,3	KI	DŚU - 2010-02-26 Opracowano KP, materiały do DŚU Podpisano umowę na opracowanie PB, PW, MP wraz z uzyskaniem ZnRID - 2010-08-25	W trakcie opracowania PB, PW, MP wraz z uzyskaniem w imieniu Inwestora decyzji ZRID	2012-03	Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. Warszawa "VIATECH" Sp. z o.o.
103	103.1	Budowa obwodnicy Wąchocka na drodze Nr 42	km 12,0	2009 - 2012		12,0	KI	DŚU - 2009-01-15 Opracowano KP Podpisano umowę na opracowanie PB, PW, MP wraz z uzyskaniem ZnRID - 2009-02-05 Wniosek o ZnRID - 2010-05-28 Wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia Ponowny wniosek o ZnRID - 2010-07-30	Postępowanie przetargowe Wydanie ZnRID	2011-03 2011-03	GDDKIA Oddział w Kielcach Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
104	104.1	Budowa zachodniej obwodnicy Mrągowa na drodze Nr 59	km 6,5	2009 - 2011		6,5	OL	proces przygotowawczy DŚU - 2007-05-07 DUL - 2007-12-10 PnB - 2009-07-17 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-08-10	w budowie	2011-06	Budimex S.A.
105	105.1	Budowa obwodnicy Szczuczyna na drodze Nr 61	km 8,0	2011 - 2013		8,0	BI	DŚU - 2010-03-15 Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU i DUL ZOPI - 2008-12-09 Podpisano umowę na opracowanie PB i PW	Opracowanie materiałów do wniosku o ZnRID Opracowanie PW i MP	2011-04 2011-06	Transprojekt Gdański sp z o.o.
106	106.1	Budowa obwodnicy Bargłowa Kościelny na drodze Nr 61	km 12,1	2011 - 2013		12,1	BI	DŚU - 2010-04-19 Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU i DUL ZOPI - 2008-12-09	II etap przetargu ograniczonego na wyłonienie firmy projektowej	2010-12	GDDKIA Oddział w Białymstoku
107	107.1	Budowa obwodnicy Stawiski na drodze Nr 61	km 7,2	2011 - 2013		7,2	BI	DŚU - 2010-03-31 Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU i DUL ZOPI - 2008-12-09 Podpisano umowę na opracowanie PB i PW	Opracowanie materiałów do wniosku o ZnRID Opracowanie PW i MP	2011-04 2011-06	Transprojekt Gdański sp z o.o.
108	108.1	Budowa obwodnicy Olecka na drodze Nr 65	km 7,6	2010 - 2011		7,6	OL	proces przygotowawczy DŚU - 2008-07-11 ZnRID - 2010-04-14 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-07-15	w budowie	2012-05	EUROVIA POLSKA S.A.
109	109.1	Budowa obwodnicy Frampola na drodze Nr 74	km 4,4	2011 - 2012		4,4	LU	DŚU - 2010-04-29 Wniosek o ZnRID - 2010-08-18	Oczekujemy na wydanie ZnRID	2010-11	Lubelski Urząd Wojewódzki
110	110.1	Budowa obwodnicy Gorajca na drodze Nr 74	km 6,4	2012 - 2013		6,4	LU	DŚU - 08-12-2009 (prawomocna) STE opracowane Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU i DUL, PB, PW, MP Opracowano ROŚ Na posiedzeniu ZOPI przyjęto KP - 2010-05-21 Opracowano KP, materiały do ZnRID, PB, PW, MP	-	-	-
111	111.1	Budowa obwodnicy Hrubieszowa na drodze Nr 74	km 9,3	2011 - 2012		9,3	LU	DŚU - 2010-07-06 Zlecono opracowanie KP, PB, PW, MP Opracowano PB Wniosek o ZnRID - 2010-09-29	Oczekujemy na wydanie ZnRID	2010-12	Lubelski Urząd Wojewódzki
112	112.1	Budowa obwodnicy Niska na drodze Nr 77	km 6,5	2010 - 2011		6,5	RZ	Opracowano STEŚ II ZOPI wystąpiło z wnioskiem o poprawienie i ponowne rozpatrzenie - 2009-04-20 Przyjęto protokół z posiedzenia ZOPI - 2009-10-15 Posiedzenie KOPI - 2009-11-17 Wniosek o DŚU - 2009-12-31	Oczekujemy na wydanie DŚU	I kw. 2011	RDOŚ

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

								STAN ZAAWANSOWANIA NA	2010-12-10		
Lp.		Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	Etap zrealizowany	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
113	113.1	Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa na drodze Nr 78	km 7,9	2009 - 2010		7,9	KI	DŚU - 2008-05-30 ZnRID - 2010-08-27 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-10-28	w budowie	2012-09	Budimex S.A., MP-Mosty Spółka z o.o.
114		Budowa obwodnic na drogach krajowych- 25 szt.	288,5	2008 - 2012			WSZYSCY	n/d	n/d	n/d	n/d
114.1	114.1.1	Budowa obwodnicy Troszyna, Parłówek i Ostromie wraz z budową drogi S-3 Wolin - Troszyn	km 12,5	2009 - 2012	Budowa obwodnicy Troszyna, Parłówek i Ostromie	6,1	SZ	proces przygotowawczy DŚU - 2007-09-26 DUL - 2005-12-22 ZnRID-2009-08-05 (zastępcza 2009-08-31) Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-11-20	w budowie	2011-09	Budimex S.A.
	114.1.2				Budowa drogi S-3 Wolin - Troszyn	6,4	SZ	Zlecono opracowanie materiałów DŚU i DLU, PB, PW, MP	-	-	-
114.2	114.2.1	Budowa obwodnicy Wyrzyska w ciągu drogi krajowej S-10	km 7,8	2008 - 2009		7,8	PO	oddana do ruchu	-	-	-
	114.3.1					6,1	PO	oddana do ruchu	-	-	-
114.3	114.3.2	Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej S-11 (2 etapy)	km 19,9	2007 - 2011		13,8	PO	DŚU - 2010-01-27 ZnRID - 2010-10-15 Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - 2009-10-30 Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane - 2010-08-27	Procedura przetargowa na roboty budowlane	2010-12	GDDKIA Oddział w Poznaniu
114.4	114.4.1	Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej S-11	km 12,2	2010 - 2012		12,2	PO	DŚU - 2010-03-22 Zlecono opracowanie STES II, materiałów do DŚU i ZnRID, KP (od), PB, PW Wykonano KP Posiedzenie KOPi dla KP - 2010-05-31	Sprawdzenie materiałów do wniosku o ZnRID Opracowywanie powtórnej oceny oddziaływania na środowisko	2011-01	Transprojekt Warszawa GDDKIA Oddział w Poznaniu GDDKIA
114.5	114.5.1	Budowa obwodnicy Pabianic, Łodzi i Zgierza w ciągu drogi krajowej S-14	km 42,4	2009 - 2014	Obwodnica Pabianic	15,2	ŁÓ	proces przygotowawczy DUL - 2005-11-24 DŚU - 2009-02-12 ZnRID - 2010-05-05 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-06-18	w budowie	2011-11	Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o. Hermann Kirchner Bauunternehmung GmbH
	114.5.2				A2 (węzeł Emilia) - DK nr 14	27,2	ŁÓ	Zlecono STES, KP, materiały do DŚU i DLU Wniosek o DŚU - 2010-08-27	Oczekujemy na wydanie DŚU	2011-02	RDOŚ
114.6	114.6.1	Budowa obwodnicy Krośnice w ciągu dróg krajowych 1 i 2	km 6,8	2008 - 2009		6,8	ŁÓ	oddano do ruchu	-	-	-
114.7	114.7.1	Budowa obwodnicy Ropczyc na drodze krajowej Nr 4	km 4,4	2008 - 2010		4,4	RZ	proces przygotowawczy DUL - 2005-04-08 PnB - 2007-11-05	oddano do ruchu trwają prace wykonawcze	2010-11	DROGBUD & Henczke- Budownictwo
114.8	114.8.1	Budowa obwodnicy Słupska na drodze krajowej Nr 6	km 16,3	2008 - 2010		16,3	GD	oddano do ruchu	-	-	-
114.9	114.9.1	Budowa obwodnicy Balchatawa na drodze krajowej Nr 8	km 10,9	2009 - 2010		10,9	ŁÓ	DUL - 2005-02-11 DŚU - 2007-05-24 PnB - 2010-08-04	-	-	-
114.10	114.10.1	Budowa obwodnicy Wielunia na drodze krajowej Nr 8	km 13,2	2009 - 2010		13,2	ŁÓ	DUL - 2005-07-19 DŚU - 2007-08-28 PnB - 2010-06-30	-	-	-
114.11	114.11.1	Budowa obwodnicy Łęknicy na drodze krajowej Nr 12	km 3,7	2009 - 2011		3,7	ZG	proces przygotowawczy DŚU - 2007-10-01 DUL - 2007-11-28 PnB - 2008-09-26	w budowie	2011-12	MAX BOGL POLSKA sp. z o.o. MAX BOGL Bauunternehmung GmbH & Co. KG.
114.12	114.12.1	Budowa obwodnicy Inowrocławia na drodze krajowej Nr 25	km 22,9	2010 - 2011		22,9	BY	DŚU - 2008-06-13 Wykonano STES I i II KP zatwierdzona przez ZOPI	Przygotowanie materiałów do wniosku o ZnRID	2010-12	Scott Wilson Sp. z o.o.
114.13	114.13.1	Budowa obwodnicy m. Zator na drodze krajowej Nr 28	km 2,4	2011		2,4	KR	Zlecono opracowanie STES, materiałów do DŚU i DUL, PB, PW	W opracowaniu materiały do DŚU	2011-02	MP Mosty Sp. z o.o.
114.14	114.14.1	Budowa obwodnicy m. Kargowa na drodze krajowej Nr 32	km 7,5	2010 - 2011		7,5	ZG	DŚU - 2007-03-05 DUL woj.lubuskie - 2008-02-26 DUL woj.wielkopolskie - 2005-10-25 PnB(woj. lubuskie) - 2010-07-23 PnB(woj. wielkopolskie) - 2010-07-15 Opracowano materiały przetargowe- 2010-11-19	-	-	-
114.15	114.15.1	Budowa obwodnicy m. Tyńca i Maluszowa na drodze krajowej Nr 35	km 6,6	2010	ETAP I - Obwodnica Tyńca Malego w ciągu drogi nr 35	5,0	WR	proces przygotowawczy DŚU dla wariantu W1B - 2009-01-12 DŚU - 2009-11-24 ZnRID - 2010-03-22 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-03-31	w budowie	2011-05	Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o. / Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o.
	114.15.2				ETAP II - Łącznik drogi nr 35 z autostradą A-4 (węzeł Strzeganiowice)	3,4	WR	DŚU dla wariantu W1B - 2009-01-12 Odbiło się ZOPI Zlecono i opracowano KP, PB, MP	Realizacja zadania uwarunkowana jest realizacją zadania DSDK we Wrocławiu i uzyskaniem przez GDDKIA O/Wrocław stosownych opinii	Realizacja zadania uwarunkowana jest realizacją zadania DSDK we Wrocławiu i uzyskaniem przez GDDKIA O/Wrocław stosownych opinii	GDDKIA Oddział we Wrocławiu
114.16	114.16.1	Budowa obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej Nr 40 (2 etapy)	km 19,1	2008 - 2014	I etap odc. A	1,5	OP	oddana do ruchu	-	-	-
	114.16.2				I etap odc. B	3,5	OP	oddana do ruchu	-	-	-
	114.16.3				II etap	14,1	OP	DŚU - 2010-03-18 Opracowany STES KOPi - 2009-07-07 Wniosek o DŚU - 2009-09-23 Podpisano umowę na opracowanie KP PB PW - 2010-07-07	W opracowaniu KP, PB, PW	2012-04	Apia XXI I.A.K. Sp. z o.o.
114.17	114.17.1	Budowa obwodnicy Skawiny na drodze krajowej Nr 44	km 4,5		odc. realizacyjne II i III	2,0	KR	DUL - 2007-11-28 Miasto Skawina zleciło opracowanie STES, materiałów do DŚU i DUL, PB, PW DŚU dla odcinka II i III - 2009-03-11 prawomocna 2009-04-09	-	-	-
	114.17.2				odc. realizacyjne IV i V	2,5	KR	Wniosek o PnB na odcinek II i III PnB - 2009-07-17 dla II i III odcinka	-	-	-
114.18	114.18.1	Budowa obwodnicy Żyrardowa na drodze krajowej Nr 50	km 15,1	2009 - 2011	Budowa obwodnicy Żyrardowa na drodze krajowej Nr 50	15,1	WA	proces przygotowawczy DUL - 2005-12-28 DŚU - 2008-05-21 PnB - 2008-10-29 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-07-21	w budowie	2011-08	DROGBUD Sp.z o.o. Bogł & Kryse Polska Sp. z o.o. Bogł a Kryse k.s.
114.19	114.19.1	Budowa obwodnicy Mszczonowa na drodze krajowej Nr 50	km 6,3	2009 - 2010	Budowa obwodnicy Mszczonowa na drodze krajowej Nr 50	6,3	WA	oddana do ruchu	-	-	-

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiekt. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	STAN ZAAWANSOWANIA NA	2010-12-10	Termin zakończenia realizacji Etapu	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
114.20	114.20.1 Budowa obwodnicy Góry Kalwarii na drodze krajowej nr 50/79 wraz z dojazdem do granic miasta Warszawa	km 22,7	2010 - 2012		22,7	WA	DUL - 2006-09-08 - uchylona wyrokiem WSA z dnia 2009-03-04 DSU - 2007-11-09 2008-08-26 przekazano PB, PW, MP do weryfikacji, 2008-08-12 złożono wniosek na DUL na kładkę przy ul. Staszica w Piasecznie. Zawieszono postępowanie w sprawie DUL na kładkę do czasu wydania wyroku przez WSA Umorzono postępowanie w sprawie DUL na kładkę dla pieszych w Piasecznie - 2009-06-05 Weryfikacja PB dla zadania II i III (Przebieg po istniejącej dk 50 i dk 79) - 2010-07-06 2010-07-30 - Biuro dostarczyło zaktualizowany PW i MP	Uzupełnianie PB Zadania II i III zgodnie z uwagami z ostatecznej weryfikacji Aktualizacja materiałów do ZnRID dla Zadania I PW i MP w weryfikacji	2010-12 2011-02	Arcadis Sp. z o.o. EUROSTRADA Sp. z o.o. GDDKIA Oddział w Warszawie
114.21	114.21.1 Budowa obwodnicy Raciąga na drodze Nr 60	km 4,6	2008 - 2010		4,6	WA	oddano do ruchu	-	-	-
114.22	114.22.1 Budowa obwodnicy Serocka na drodze Nr 61	km 7,0	2009 - 2011	Budowa obwodnicy Serocka na drodze Nr 61	7,0	WA	proces przygotowawczy DUL - 2006-05-09 DSU - 2008-03-17 PnB - 2008-11-27 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-07-06	w budowie	2011-08	Skanska S.A.
114.23	114.23.1 Budowa obwodnicy Goldapi na drodze Nr 65	km 5,6	2008 - 2010		5,6	OL	oddano do ruchu	Oczekujemy na ostateczny odbiór robót	2010-12	GDDKIA Oddział Olsztyn
114.24	114.24.1 Budowa obwodnicy Kraśnika na drodze Nr 74	km 5,3	2009 - 2010	Budowa obwodnicy Kraśnika na drodze Nr 74	5,3	LU	oddana do ruchu	-	-	-
114.25	114.25.1 Budowa obwodnicy Siewierza na drodze Nr 78	km 7,0 szt./m 8/265	2008 - 2011		7,0	KA	oddano do ruchu	-	-	-
Wymocnienia i przebudowy							PNB -23.06.08			
115	115.1 Rozbudowa węzła Murkowska z budową dróg dojazdowych na autostradzie A-4	km 5,4	2004 - 2009		5,4	KA	oddana do ruchu	-	-	-
116	116.1 Wzmocnienie autostrady A-4 Balice - Opatkowice	km 16,1	2007 - 2009		16,1	KR	oddana do ruchu	-	-	-
117	117.1 Przebudowa mostu w Chelminie na drodze Nr 1	km 1,1	2006 - 2008		1,1	BY	oddana do ruchu	-	-	-
118	118.1 Rozbudowa drogi Nr 1 gr. woj. kuj.-pom. - Krośnice i Łęczycza-Sierpów	km 10,6	2006 - 2008	granica woj. - Krośnice oraz Łęczycza - Sierpów	10,6	ŁÓ	oddana do ruchu	-	-	-
119	119.1 Rozbudowa dr nr 2 odc. Kutno - Łowicz	km 22,4	2007 - 2008	Bedino - Łowicz DK 2 (odc. C)	22,4	ŁÓ	oddana do ruchu	-	-	-
120	120.1-120.4 Przebudowa drogi Nr 2 Siedlce - Terespol	km 97,7	2005 - 2009	Siedlce – gr. Woj. lubelskiego	24,9	WA	oddana do ruchu	-	-	-
				gr. woj. mazow. – pocz. Obw. Białej Podlaskiej	31,0	LU	oddana do ruchu	-	-	-
				Obwodnica Białej Podlaskiej	11,0	LU	oddana do ruchu	-	-	-
				Biała-Podlaska – Terespol	30,8	LU	oddana do ruchu	-	-	-
121	121.1-121.4 Przebudowa drogi Nr 4 Machowa - Łañcut	km 54,9	2007 - 2010	I. Machowa - Pilzno	7,5	RZ	oddany do ruchu	-	-	-
				II. Pilzno - Ropczyce (odc. III.1. Ropczyce - Nogawczyce oraz odc. Nogawczyce - Ropczyce)	23,1	RZ	proces przygotowawczy	w budowie	2011-04	Skanska S.A.
				III. Ropczyce - Kłęczany (odc. III.1. Ropczyce - Sępszów Mip oraz odc. III.2. Sępszów Mip. - Kłęczany	12,9	RZ	oddany do ruchu	-	-	-
				IV. Rzeszów - Łañcut	11,4	RZ	oddany do ruchu	-	-	-
122	122.1-122.2 Wzmocnienie drogi Nr 4 Kraków - Targowisko - Tarnów	km 56,0	2003 - 2008	Kraków - Targowiska	21,5	KR	oddana do ruchu	-	-	-
				Targowisko-Tarnów	34,5	KR	oddana do ruchu	-	-	-
123	123 Budowa obwodnicy Wojnicza na drodze Nr 4	km 3,8	2005 - 2007		3,8	KR	oddana do ruchu	-	-	-
124	124 Przebudowa drogi Nr 7 Jazowa - Etląg	km 14,1	2004 - 2009		14,1	OL	oddana do ruchu	-	-	-
125	125.1-125.3 Wzmocnienie drogi Nr 7 Gdańsk - Jazowa wraz z przebudową mostu w Kieżmarku	km 42,1	2002 - 2009	km 42,136 szt/m 14/1633,14	42,1	GD	oddana do ruchu	-	-	-
						GD				
						GD				
126	126.1 Budowa węzła Kielce Północ na drodze Nr 71 Nr 73	km 7,3	2004 - 2009		7,3	KI	oddana do ruchu	-	-	-
127	127.1 Wzmocnienie drogi Nr 7 Kraków - Myślenice (jezdnia lewa)	km 30,0	2007 - 2009		30,0	KR	oddana do ruchu	-	-	-
128	128.1 Przebudowa drogi Nr 7 Kraków - Chyżne (odcinek Zabornia-Chyżne)	km 34,6	2007 - 2009		34,6	KR	oddana do ruchu	-	-	-
129	129.1-129.2 Przebudowa drogi Nr 8 Białystok - Katrynia - Przewalanka	km 18,3	2006 - 2010	Białystok - Katrynia	6,4	BI	oddano do ruchu	-	-	-
				Katrynia - Przewalanka	11,9	BI	DSU - 2010-03-31 Zlecono opracowanie materiałów do DSU, PB, PW, MP DUL (wzizt) - 2002 Złożono wniosek o DSU - 2008-03-04 Uzupełniono wniosek o DSU - 2009-03-09 Przerwano umowę z Wykonawcą PB, PW i MP	Opracowanie rozwiązań zamiennych (zgodnie z decyzją środowiskową)	2010-12	Clothes SL Clothes Sp. z o.o.
130	130.1 Przebudowa mostu w Nagnajowie na drodze Nr 9	km 0,4	2006 - 2008		0,4	RZ	oddany do ruchu	-	-	-
131	131.1 Budowa obwodnicy Piask na drodze Nr 12/ Nr 17	km 4,2	2004 - 2008	Obwodnica m. Piaski	4,2	LU	oddana do ruchu	-	-	-

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

								STAN ZAAWANSOWANIA NA		2010-12-10	
Lp.		Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	Etap zrealizowany	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
132	132.1	Rozbudowa drogi Nr 16 Gietrzwałd - Nagłady i Wójcowo - Barczewo (II etap)	km 13,4	2006 - 2008		13,4	OL	oddana do ruchu	-	-	-
133	133.1	Budowa drogi nr 16 Olsztyn-Augustów (z wyłączeniem obwodnicy Elku)	km 151,6	2008 - 2015	Pld. Obwodnica Olsztyna	27,0	OL	Zlecono opracowanie KP, materiałów do DŚU i DUL Wniosek o DŚU - 2007-11-13 Decyzja GDOŚS podtrzymująca zaskarżoną DŚU - 2009-03-10 KP - 2009-11-05 Ogłoszenie przetargu na wykonanie wyk. PB i PW - 2009-12-21 Otwarcie ofert - 2010-03-01 Protokół odbioru KP - 2010-03-31 Podpisanie umowy z wykonawcą PB i PW	Opracowanie PB, PW	2011-10	Arcadis Sp. z o.o.
	133.2				Olsztyn - Biskupiec - dobudowa drugiej jezdni	25,5	OL	Ogłoszenie przetargu na wykonawcę projektu - 2008-12-30 Otwarcie ofert - 2009-02-13 Podpisano umowę na opracowanie: STES I i II, KP, PB, PW - 2009-04-10 Przekazano STES I - 2010-04-13 Przesłanie STES I do Centrali - 2010-05-11 Przekazanie STES II przez projektanta - 2010-09-17 Odebrano od projektanta dokumentację STES II - 2010-10-28 ZOPI - 2010-11-03	Wprowadzanie uwag ZOPI do STES II	2010-12	GDDKIA Oddział w Olsztynie
	133.3				Barczewo-Biskupiec	18,4	OL	proces przygotowawczy DŚU - 2006-11-30 DUL - 2005-11-30 PnB - 2008-01-03 Podpisanie umowy z Wykonawcą robót - 2008-08-12 Zakończenie robót budowlanych - 2010-11-10	Oczekujemy na wydanie Świadectwa Przejęcia	2010-12	STRABAG Sp. z o.o.
	133.4				Biskupiec- Borki Wielkie	8,2	OL	proces przygotowawczy DŚU - 2006-12-20 (tylko dla jednej jezdni) DŚU - 2009-07-14 zmiana decyzji z dnia 2006-12-20 w zakresie dobudowy drugiej jezdni. (ostatnieca 2009-08-18) DUL - 2005-11-30 (dla dwóch jezdni) Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-11-17	w budowie	2012-08	Pajo Sp. z o.o. - Lider; DIIPP Autostrady Sp. z o.o.; IC Consostruction Ingenieria y Gestion do Obras S.A.; IC Construction Polska Sp. Z o.o.
	133.5				Borki Wielkie- Mragowo	18,5	OL	Zlecono opracowanie STES, KP, materiałów do DUL, PB i PW Opracowane materiały do STES II Odebrano ROS - 2008-11-13 Pismo DSR o konieczności poprawienia ROS - 2008-12-30 Otrzymano z DSR uwagi do ROS - 2009-03-30 Przekazano ROS do uzgodnienia do Centrali - 2009-05-28 Ogłoszono przetarg na aktualizację STES etap II oraz ROS - 2010-10-27 Unieważnienie przetargu (brak ofert) - 2010-11-08 Ogłoszenie przetargu na aktualizację STES etap II oraz ROS - 2010-11-16	Otwarcie ofert	2010-12	GDDKIA Oddział w Olsztynie
133.6	Mragowo-Orzysz	54,0	OL	Procedura przetargowa STES, KP, materiały do DUL i DŚU Podpisano umowę na opracowanie wariantów dodatkowych do STES I - 2009-03-30 Odebrano STES I	W opracowaniu materiały do STES II	2011-02	Pracownia Projektowo - Konsultingowa Dróg i Mostów DROMOS				
134	134.1	Przebudowa drogi Nr 20 Żukowo - Gdynia	km 14,6	2006-2008		14,6	GD	oddana do ruchu	-	-	-
135	135.1	Przejsie przez Starogard Gdański na drodze Nr 22	km 5,3	2006 - 2009		5,3	GD	oddana do ruchu	-	-	-
136	136.1	Wzmocnienie drogi Nr 50 Grójec - Mińsk Maz.	km 67,1	2004 - 2007		67,1	WA	oddana do ruchu	-	-	-
	136.2										
137	137.1	Rozbudowa drogi Nr 51 na odcinku Barcikowo - Spręcowo wraz z budową obwodnicy Spręcowa	km 7,5	2007 - 2009		7,5	OL	oddana do ruchu	-	-	-
138	138.1	Przebudowa drogi Nr 61 Zegrze - Serock	km 2,7	2007 - 2008		2,7	WA	oddana do ruchu	-	-	-
139	139.1	Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze Nr 61	km 4,4	2007 - 2009	Przejsie przez Legionowo odc. I.	1,4	WA	proces przygotowawczy DŚU - 2007-06-27 DUL - 2005-09-13 PnB - 2009-10-23 Podpisanie umowy z Wykonawcą robót - 2010-06-07	w budowie	2011-07	Strabag Sp. z o.o.
	139.2				Wiadukt w Legionowie odc. II	0,8	WA	oddana do ruchu	-	-	-
	139.3				Przejsie przez Legionowo odc. III	2,2	WA	DŚU - 2006-04-28 DUL - uchylona decyzja z 2008-12-10 Wniosek o ZnRID - 2010-10-29	Oczekujemy na wydanie ZnRID	2011-04	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
140	140.1	Przejsie przez Pisz na drodze Nr 63	km 2,7	2006 - 2010		2,7	OL	oddana do ruchu	-	-	-
141	141.1	Budowa drogi S-69 Żywiec - Zwardoń	km 26,9	2002-2010	odcinek A1: w. Żywiec - w. Browar	2,8	KA	oddana do ruchu	-	-	-
	141.2				odcinek A2: w. Browar - w. Przybędza	4,9	KA	oddana do ruchu	-	-	-
	141.3				Odcinek B: Przybędza - Miłowka	8,5	KA	oddana do ruchu	-	-	-
	141.4				odcinek C1: Miłowka - Szare	2,8	KA	oddana do ruchu	-	-	-
	141.5				odcinek C2: Szare - Laliki	4,7	KA	oddana do ruchu	-	-	-
	141.6				odcinek D1: Laliki - Zwardoń	1,8	KA	oddana do ruchu	-	-	-
	141.7				Odcinek D2: Zwardoń - Myto	1,4	KA	oddana do ruchu	-	-	-

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

								STAN ZAAWANSOWANIA NA	2010-12-10		
Lp.		Wyszczególnienie	dług. (km) / objętość (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	Etap zrealizowany	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
142	142.1	Przebudowa drogi nr 73 Kielce-Wola Morawicka wraz z obwodnicą Morawicy i Woli Morawickiej	km 8,2	2009 - 2011	I etap-dobudowa drugiej jezdni na odc.gr. miasta Kielce- m. Bieleckie Młyny (początek obwodnicy Morawicy)	4,2	KI	DŚU - 2007-04-24 DUL - 2008-09-29 i 2008-10-30 Podpisano umowę na PB, wraz z uzyskaniem ZnRID - 2009-07-14	Opracowanie PB, PW, MP wraz z uzyskaniem PnB w imieniu Inwestora	2011-02	MGGP S.A. w Tarnowie MBI Sp. z o.o. w Krakowie
	142.2				II etap-budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej	4,0	KI	DŚU - 2007-04-24 DUL - 2008-11-25 Podpisano umowę na PB, wraz z uzyskaniem ZnRID - 2009-07-14	Opracowanie PB, PW, MP wraz z uzyskaniem PnB w imieniu Inwestora	2011-10	MGGP S.A. w Tarnowie MBI Sp. z o.o. w Krakowie
143	143.1	Przebudowa drogi Nr 79 Warszawa - Piaseczno (ul. Energetyczna) wraz z połączeniem CH Auchan	km 1,9	2006 - 2008		1,9	WA	oddana do ruchu	-	-	-
144	144.1	Budowa drugiego mostu przez Wisłę w ciągu drogi Nr 77 wraz z ul.Lwowską bis w Sandomierzu	km 4,0	2008 - 2013	I etap - zaprojektowanie i budowa mostu na Wisłę w Sandomierzu	0,9	KI	proces przygotowawczy DŚU - 2006-11-29 DUL - 2007-09-21 I etap - budowa mostu DUL - 2008-02-08 II etap Lwowska bis PnB - 2009-07-30 I etap Podpisano umowę 2008-10-17 na realizację w systemie "Zaprojektuj i Zbuduj" z MOTA-ENGL Polska S.A.	I etap - zaprojektowanie i budowa mostu na Wisłę w Sandomierzu.	2011-07	MOTA-ENGL Polska S.A.
	144.2				etap Ila - budowa ul. Lwowskiej bis etap Iib - remont ist.mostu przez rzekę Wisłę	3,1	KI	DŚU - 2006-11-29 DUL - 2008-02-08 II etap Lwowska bis Podpisano umowę na opracowanie PB, PW, MP - 2009-02-23 Opracowano PB na etap II. Wniosek o PnB - 2010-07-19	W trakcie procedury wydawania PnB dla II etapu (wzmocnienie nawierzchni + ul. Lwowska bis).	2010-12	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
145	145.1	Przebudowa dr. kr nr nr 81 od m. Drogomyśl do węzła Harbutowice	10,5 km	2007 - 2008		10,5	KA	oddana do ruchu	-	-	-
146	146.1	Udział w budowie mostu w Płwicznej na rzece Poprad na drodze Nr 87 wraz z dojazdami	km 3,1 szt/m 1/116	2010 - 2012		3,1	KR	DŚU - 2008-08-06 DUL - 2009-03-24 ZnRID - 2010-10-29 Zlecono opracowanie materiałów do DŚU i DUL, PB, PW, MP Odwolanie o DUL - 2009-04-08 Przekazanie odwołania do MI - 2009-05-25 Ostateczność DUL - 2010-02-25 Wniosek o ZnRID - 2010-04-26	w opracowaniu materiały do ogłoszenia przetargu	2010-12	GDDKIA Oddział w Krakowie
147	147.1	Wzmocnienia sieci drogowej	km 1091,2	2007 - 2015			WSZYSTYCY	n/d	n/d	n/d	n/d
148	148.1	Zadania rezerwowe - Budowa drogi ekspresowej S-2 w Puławsku (S-2) - w Lubelska (A2) (Zakręć)	km 20,6	2011 - 2014	Warszawa (dk nr 79 w. Puławska) - Warszawa w. Lubelska (A2)	20,6	WA	Zlecono opracowanie PB, PW, MP Wniosek o DŚU - 2006-12-27 Postanowienie uzgadniające PWIS - 2007-05-23	Oczekujemy na wydanie DŚU Wnoszenie poprawek do dokumentacji środowiskowej	2011-01	RDOŚ / GDOŚ / PWIS
149	149.1	Zadania rezerwowe - Budowa drogi ekspresowej S-12 Piaski-Dorohusk	km 75,9		Piaski (koniec obw.) - w. "Dorohuczka"	12,9	LU	Zlecono opracowanie STEŚ i DŚU Wykonano STEŚ I Odbły się konsultacje społeczne Opracowano STEŚ II ZOPI - 2010-06-12	Oczekujemy na posiedzenie KOPI	2010-11	GDDKIA
	149.2				w. "Dorohuczka" - Chelm w. "Janów"	26,5	LU	Zlecono opracowanie STEŚ i DŚU Wykonano STEŚ I Odbły się konsultacje społeczne Opracowano STEŚ II ZOPI - 2010-06-12	Oczekujemy na posiedzenie KOPI	2010-11	GDDKIA
	149.3				w. Janów - w. "Srebrzyszcze" (obw. m. Chelm)	12,9	LU	Zlecono opracowanie STEŚ i DŚU Wykonano STEŚ I Odbły się konsultacje społeczne Opracowano STEŚ II ZOPI - 2010-06-12	Oczekujemy na posiedzenie KOPI	2010-11	GDDKIA
	149.4				w. "Srebrzyszcze" - Dorohusk	23,6	LU	Zlecono opracowanie STEŚ i DŚU Wykonano STEŚ I Odbły się konsultacje społeczne Opracowano STEŚ II ZOPI - 2010-06-12	Oczekujemy na posiedzenie KOPI	2010-11	GDDKIA
150	150.1	Zadania rezerwowe - Budowa drogi ekspresowej S-17 Piaski - Hrebennie	km 122,9		Piaski (w. "Chelm") - w. "Lopiennik"	15,6	LU	Zlecono opracowanie STEŚ i KP. Opracowano materiały do DŚU i uzyskano opinię GDDKIA-DŚU. Odbły się posiedzenie ZOPI na którym rozpatrzono STEŚ II Odbły się KOPI STEŚ II przekazano do weryfikacji Centrali - 2009-11-20 STEŚ II zatwierdzone przez Centralę	Wprowadzanie poprawek do ROŚ	2010-11	BUP Droprojekt Lublin Sp. z o. o.
	150.2				w. "Lopiennik" - w. "Krasnystaw I"	10,8	LU	Zlecono opracowanie STEŚ i KP. Opracowano materiały do DŚU i uzyskano opinię GDDKIA-DŚU. Odbły się posiedzenie ZOPI na którym rozpatrzono STEŚ II Odbły się KOPI STEŚ II przekazano do weryfikacji Centrali - 2009-11-20 STEŚ II zatwierdzone przez Centralę	Wprowadzanie poprawek do ROŚ	2010-11	BUP Droprojekt Lublin Sp. z o. o.
	150.3				w. "Krasnystaw I" - w. "Sitaniec"	27,1	LU	Zlecono opracowanie STEŚ i KP. Opracowano materiały do DŚU i uzyskano opinię GDDKIA-DŚU. Odbły się posiedzenie ZOPI na którym rozpatrzono STEŚ II Odbły się KOPI STEŚ II przekazano do weryfikacji Centrali - 2009-11-20 STEŚ II zatwierdzone przez Centralę	Wprowadzanie poprawek do ROŚ	2010-11	BUP Droprojekt Lublin Sp. z o. o.
	150.4				w. "Sitaniec" - w. "Hrubieszów"	13,0	LU	Zlecono opracowanie STEŚ i KP. Opracowano materiały do DŚU i uzyskano opinię GDDKIA-DŚU. Odbły się posiedzenie ZOPI na którym rozpatrzono STEŚ II Odbły się KOPI STEŚ II przekazano do weryfikacji Centrali - 2009-11-20 STEŚ II zatwierdzone przez Centralę	Wprowadzanie poprawek do ROŚ	2010-11	BUP Droprojekt Lublin Sp. z o. o.
	150.5				w. "Hrubieszów" - Tomaszów Lub. (pocz.obw.)	29,5	LU	Zlecono opracowanie STEŚ i KP. Opracowano materiały do DŚU i uzyskano opinię GDDKIA-DŚU. Odbły się posiedzenie ZOPI na którym rozpatrzono STEŚ II Odbły się KOPI STEŚ II przekazano do weryfikacji Centrali - 2009-11-20 STEŚ II zatwierdzone przez Centralę	Z uwagi na to, że wniosek o DŚU będzie złożony na odcinek Piaski-Hrebennie, oczekujemy na uzgodnienie ROŚ na odcinek Piaski (w. Chelm) - w. Hrubieszów	2010-11	
	150.6				obw. Tomaszowa Lubelskiego	9,6	LU	DŚU - 2008-05-30 DUL - 2009-04-30 Zlecono KP, DUL, PB, PW, MP Opracowano materiały do DUL Wniosek o PnB - 2010-03-09	Oczekujemy na PnB	2010-11	Lubelski Urząd Wojewódzki
	150.7				Tomaszów Lub. (koniec obw.) - Hrebennie (początek obw.)	17,3	LU	Zlecono opracowanie STEŚ i KP. Opracowano materiały do DŚU i uzyskano opinię GDDKIA-DŚU. Odbły się posiedzenie ZOPI na którym rozpatrzono STEŚ II Odbły się KOPI - 2009-05-14 STEŚ II przekazano do weryfikacji Centrali - 2009-11-20 STEŚ II zatwierdzone przez Centralę	Z uwagi na to, że wniosek o DŚU będzie złożony na odcinek Piaski-Hrebennie, oczekujemy na uzgodnienie ROŚ na odcinek Piaski (w. Chelm) - w. Hrubieszów	2010-11	

*PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2008-2012

Lp.		Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	Stan ZAAWANSOWANIA NA	2010-12-10	Termin zakończenia realizacji Etapu	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
Budowa obwodnic na drogach krajowych lista rezerwowa proces przygotowawczy											
151	151.1	Budowa obwodnicy m. Brzozowo na drodze S-3	km 4,8	2011 - 2012		4,8	SZ	DŚU - 2007-12-27	-	-	-
152	152.1	Budowa obwodnicy Nowogardu na dr. S-6	km 9,4	2009 - 2012	Budowa obwodnicy Nowogardu na dr. S-6	9,4	SZ	proces przygotowawczy DŚU - 2008-07-22 ZnRID - 2009-10-07 Wpłynęło odwołanie od ZnRID - 2010-11-06 Decyzja Ministra Infrastruktury utrzymująca w mocy ZnRID - 2010-09-22 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-03-31	w budowie	2012-02	Budimex S.A.
153	153.1	Budowa obwodnicy Walcza dr S-10	km 16,4	2012 - 2014		16,4	SZ		DŚU PB ZnRID	IV kw 2010 IV kw 2011 IV kw 2011	GDDKIA Oddział w Szczecinie
154	154.1	Budowa obwodnicy Miękowa na dr. Nr 3	km 4,8	2009 - 2011	Budowa obwodnicy Miękowa na dr. Nr 3	4,8	SZ	proces przygotowawczy DŚU - 2007-02-12 DUL - 2008-06-25 ZnRID - 2009-06-26 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2009-11-26	w budowie	2012-05	Strabag Sp. z o.o.
155	155.1	Budowa obwodnicy Bolkowa na dr nr 3/5	km 5,7	2013 - 2015		5,7	WR	DUL - 2006-03-06 DŚU - 2010-01-19 ROŚ zatwierdzony przez DŚR Opracowano PB, PW, DP (12010-10-18 GDDKIA OW/roclaw otrzymał poprawioną dokumentację z uwagami ZOPI)	Przygotowania do złożenia wniosku o PnB / ZnRID	2010-12	GDDKIA Oddział we Wrocławiu
156	156.1	Budowa obwodnicy Ilży na dr. nr 9	km 7,2	2010 - 2012		7,2	WA	DŚU - 2007-03-08 DUL - 2008-04-14 Opracowano PB - 2009-08-31	Uzgodnienie ROŚ	2010-12	GDDKIA / DHV Polska Sp. z o. o.
157	157.1	Budowa obwodnicy Bąkowa na dr. Nr 11	km 3,8	2010 - 2011		3,8	OP	DŚU - 2009-03-19 ZnRID - 2010-07-27	-	-	-
158	158.1	Budowa obwodnicy Opoczna na dr. nr 12	km 7,9	2009 - 2010		7,9	ŁÓ	proces przygotowawczy DŚU - 2007-11-27 DUL - 2008-08-13 PnB - 2008-11-07 Podpisano umowę z Wykonawcą robót - 2010-05-14	w budowie	2011-09	Strabag Sp. z o.o.
159	159.1	Budowa obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego na dr.nr 15	km 5,9	2009 - 2010		5,9	PO	DUL - 2007-12-20 DUL - 2005-10-05 PnB (II etap) - 2008-12-05 Uzyskano decyzję NZN	W przygotowaniu wniosek o PnB dla I etapu	2010-12	GDDKIA Oddział w Poznaniu Fojud Sp. z o. o.
160	160.1	Budowa obwodnicy Brodnicy dr.nr 15	km 1,7	2009 - 2011		1,7	BY	DŚU - 2008-11-14 ZnRID - 2009-12-22 Dokonano podziału dokumentacji na dwa zadania realizacyjne: Zadanie I - budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Sądowej w Brodnicy Zadanie II - budowa estakady i ronda na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego w Brodnicy;	W przygotowaniu wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla Zadania I	2011-01	Voessing Polska Sp z o.o.
161	161.1	Budowa obwodnicy m.Węgorzyno w ciągu dr.kr. nr 20	km 1,0	2011		1,0	SZ	DŚU - 2006-09-26 DUL - 2005-10-28	-	-	-
162	162.1	Budowa obwodnicy m.Myślibórz w ciągu dr.kr.nr 26	km 3,4	2010 - 2011		3,4	SZ	DŚU - 2008-05-06 ZnRID - 2009-05-06 Zakończono rozpatrywanie odwołań od ZnRID	-	-	-
163	163.1	Obwodnica m.Nowogród Bobrzański na dr. nr 27	km 5,6	2010 - 2011		5,6	ZG	DŚU - 2007-11-20 DUL - 2005-11-14 W dniu 19.02.2010r złożono wniosek o ZnRID	Oczekujemy na ZnRID	2011-03	Lubuski Urząd Wojewódzki
164	164.1	Budowa obwodnicy m.Myślińska na dr. Nr 46	km 3,2	2009 - 2010		3,2	OP	DŚU - 2007-01-31 DUL - 2008-07-30 PnB - 2008-11-13	-	-	-
UWAGI:											
Członka niebieska - zadania związane z organizacją EURO 2012											
Członka zielona - zadania ujęte w programie POIS											
Zadania rezerwowe											
Zadanie w budowie											
Zadanie oddane do ruchu											
Etapy opóźnione											
LEGENDA:											
Dokumenty:			Decyzje:				Urzędy:				
SIWZ	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia		DŚU	Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia				MI	Minister Infrastruktury		
ROŚ	Raport o Oddziaływaniu na Środowisko							MS	Minister Środowiska		
STES	Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe		DUL	Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji				MRR	Minister Rozwoju Regionalnego		
KP	Koncepcja Programowa		PnB	Decyzja o Pozwoleniu na Budowę				PWIS	Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny		
PB	Projekt Budowlany		ZnRID	Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej				KIO	Krajowa Izba Odwoławcza		
PW	Projekt Wykonawczy							UZZP	Urząd Zamówień Publicznych		
MP	Materiały Przetargowe							UW	Urząd Wojewódzki		
IWZ	Istotne Warunki Zamówienia							CUPT	Centum Unijnych Projektów Transportowych		
PFU	Program Funkcjonalno Użytkowy							KOPI	Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy GDDKIA		
SW	Studium Wykonalności							ZOPI	Zespół Ocen Przedsięwzięć Inwestycyjnych		
								RDOŚ	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska		
								GDOŚ	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska		