

شماره: ۳۳۵۶۱۵

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

پست: ندارد



ریاست جمهوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

بسمه تعالی

مهندسین مشاور

موضوع: صورت وضعیت تعدیل

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۹۴/۱۶۰۶۷ پ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ به آگاهی می‌رساند در قراردادهای منعقد شده با شرایط عمومی پیمان (موضوع پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۳/۳) تأخیر در پرداخت صورت وضعیت‌های تعدیل پیمانکار نیز مشمول جزء ۹ از بند «الف» ماده (۳۰) شرایط عمومی پیمان گردیده و طبق فراز اول این بند نسبت به آن تعیین تکلیف می‌گردد.

علاءالدین حسن مهندسین مشاور
رئیس امور نظامی و اجرایی

www.sharifsoft.com

بسمه تعالی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
ریاست محترم نظام فنی و اجرایی کشور

موضوع: تمدید مدت پیمان ناشی از تأخیر در پرداخت صورت وضعیت های تعدیل
با سلام و احترام

به استحضار می رساند که شرکت طی قرارداد شماره ۱۰۰۹۲/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۷ منعقد شده با شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مثر) ، در قالب طرح عمرانی ، در حال اجرای پروژه کارهای باقیمانده پایانه افسریه و ایستگاه شهید کلاهدوز می باشد ، (کبی موافقت نامه پیوست می باشد)
با عنایت به اینکه مدت اولیه پروژه سیری گردیده و پروژه به اتمام نرسیده است ، پیمانکار اقدام به تهیه گزارش توجیه تأخیرات پروژه نموده است ، در خصوص رسیدگی به گزارش ارائه شده شرکت (پیمانکار پروژه) مواردی ارائه گردیده که برخی از مفاد آن به شرح زیر مورد اختلاف می باشد ، که موجب در خواست راهنمایی و ارشاد توسط آن سازمان محترم گردیده است .

با توجه به مفاد بند ب ماده ی ۳۷ شرایط عمومی پیمان و منطبق رایج در پروژه ها ، صورت وضعیت تعدیل بخشی از کارکرد پیمانکار تلقی گردیده که در چهارچوب ضوابط مربوطه محاسبه و جزء مطالبات پیمانکار از کارفرما محسوب می گردد و مهلت رسیدگی و پرداخت آن در بند الف همان ماده تعیین گردیده است . حال سوال اینجاست که : « آیا تأخیر در پرداخت صورت وضعیت های تعدیل ، فارغ از نحوه ی محاسبه ی میزان تمدید ، که ضابطه ای نیز برای آن تعریف نشده است ، بر اساس مفاد ماده ی ۳۰ شرایط عمومی پیمان ، تأثیر در تمدید مدت پیمان دارد یا خیر ؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ ، آیا برای محاسبه ی میزان تمدید مدت پیمان ، می بایست با پیمانکار توافق صورت پذیرد ؟ »
لازم بذکر است که روش پیشنهادی پیمانکار برای محاسبه تمدید مدت تأخیر در پرداخت صورت وضعیت های تعدیل نیز طی نامه شماره ۷۱۳۹۴/۵۹۱ ب مورخ ۹۴/۰۹/۱۶ که در این مهندسین مورد رسیدگی قرار گرفته است به پیوست ارسال می گردد .

پیشاپیش از بذل توجه و ارائه راهنمایی و ارشاد توسط مسئولین مربوطه کمال تشکر را دارد .